

Informacja
o bieżącej realizacji inwestycji i remontach
prowadzonych przez starostwo
oraz jednostki organizacyjne powiatu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Szkoleniowy
66-520 Dobiegniew, ul. Gdańska 17
REGON 210340704, NIP 594-11-44-521
tel./fax 95 761 11 29, tel 95 761 11 92
761

Dobiegniew, dnia 03.06.2024

Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
ul. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.



DPS.0401.12.2024

Informacja o realizacji inwestycji i remontach w 2024

Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Szkoleniowy w Dobiegniewie informuje, że w 2024 roku prowadzi następujące inwestycje i remonty:


1. Realizacja projektu: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej ORRSz w Dobiegniewie” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań na rok 2024 – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
2. W styczniu 2024 roku dokonano awaryjnej naprawy windy osobowej polegającej na wymianie uszkodzonego sterownika dźwigu – koszt naprawy 17.020,80 zł.
3. W lutym 2024 roku zlecono naprawę suszarki przemysłowej Unimac UU025E, będącej na wyposażeniu pralni w budynku głównym DPS. Łączny koszt usługi serwisowo – naprawczej to 7.015,92 zł.
4. Na bieżąco prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie przez pracowników gospodarczych na terenie DPS, m.in: malowanie pomieszczeń, remont schodów przy budynku głównym i inne.
5. Planowane jest umycie przez firmę zewnętrzną części dachu nad pomieszczeniem kuchni i usunięcie z niego mchu i porostów.


Dorota Koczałik

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dnia 29.05.2024 r.

D.0131.4.2024.JL



Zarząd

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego


Dotyczy: informacji o realizacji inwestycji i remontach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2024 r.

Upzejmie informuję, że w bieżącym roku jest zaplanowany częściowy remont sali, zlokalizowanej na parterze siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Remont polegał będzie na wydzieleniu zamkniętego pomieszczenia, w celu przygotowania stanowiska pracy, polepszenia komfortu, warunków pracy oraz wykorzystania pomieszczenia dobrze oświetlonego i wyposażonego w klimatyzację.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Kraj.
mgr inż. Joanna Lewandowska

Strzelce Krajeńskie, dnia 3 czerwca 2024 r.



Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
w miejscu

Pracownicy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich realizują lub też planują zrealizować następujące zadania inwestycyjne i remonty na drogach powiatowych finansowanych z budżetu powiatu oraz przy udziale środków zewnętrznych w 2024 r. :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza.

Dnia 13 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Gminą Dobiegniew w celu wspólnej realizacji zadania w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Zakres zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza” obejmuje: przebudowę drogi (branża drogowa), kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji elektrycznej - oświetleniowej. Powiat zobowiązuje się ponieść koszty związane z branżą drogową, kanalizacją deszczową i instalacją elektryczną – oświetleniową oraz nadzoru inwestorskiego w stosunku do tych branż, a Gmina zobowiązuje się ponieść koszty związane z kanalizacją sanitarną i wodociągową oraz nadzoru inwestorskiego w stosunku do tych branż. Gmina oraz Powiat zobowiązują się wspólnie zrealizować w latach 2022 - 2024 projekt pn.: „Przebudowa drogi nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza”, przy pozyskaniu środków finansowych z Programu w wysokości 98 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 2 % kosztów zadania zostanie podzielone pomiędzy Gminą a Powiatem, proporcjonalnie do wysokości kosztów odpowiedniej branży. Gmina na podstawie porozumienia przekazała dokumentację projektową dot. branży sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Mickiewicza w m. Dobiegniew.

Dnia 15 maja 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce. Wykonawca zobowiązał się wykonać przebudowę w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 8 040 904,71 zł brutto. Nad realizacją zadania czuwa firma TK-Projekt Tomasz Łapiński ul. Morska 99b/8 75-217 Koszalin za kwotę: 178 178,00 zł. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i końcowej. Pierwsza płatność częściowa nastąpiła w październiku, kolejna na koniec listopada. Dnia 18 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek Wykonawcy ww. zadania, dot. zmiany umowy nr RG.273.1.2023 z dnia 15 maja 2023 r., w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego. Zmiana wynagrodzenia dot. robót dodatkowych związanych z wykonaniem bypassów w obrębie kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody deszczowej musi zostać skierowane do kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak możliwości włączenia się do planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Asnyka oraz wykonanie muru oporowego w celu zabezpieczenia skarpy przy posesji nr 12. Dnia 28 grudnia 2023 r. Koordynator nadzoru zaakceptował kosztorysy na roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe wyniosły łącznie 63 666,83 zł brutto. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia umownego po wnikliwej analizie wraz z zespołem koordynacyjnym wniosek został zaakceptowany na kwotę 121 740,46 zł. Z uwagi na wymianę słupów oświetleniowych w pobliżu skrzyżowania z ulicą Słowackiego wystąpiła konieczność robót dodatkowych z powodu barku tzw. zapasów kabla. Koszt robót dodatkowy wyniesie 13 347,68 zł. EUROVIA POLSKA wnioskiem z dnia 16 kwietnia wystąpiła o zmianę terminu realizacji inwestycji. Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

W opinii Zamawiającego i Koordynatora nadzoru od 1 kwietnia br. nie nastąpiły przesłanki, które wskazywałyby na konieczność wydłużenia realizacji inwestycji, a uzasadnienia dotyczące opóźnień

przedstawione przez Wykonawcę dotyczą roku poprzedniego i nie mają wpływu na realizację inwestycji w obecnym okresie. EUROVIA POLSKA ponowiła wniosek o wydłużenie terminu obecnie trwa analiza argumentów przedstawionych przez Wykonawcę. Termin realizacji umowy to 13 miesięcy o dnia zawarcia umowy (termin kończy się dnia 15 czerwca 2024 r.)

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego”

Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR wysokości 4 655 000,00zł . Inwestycja powstaje w ramach formuły zaprojektuj-wybuduj. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny to 2 proc.).

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku około 460 mb w zakresie: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; urządzeń odwadniających; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących kolektorów; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego; wykonanie urządzeń odwadniających rozsączających o dużej pojemności retencyjnej, zbiorników, bądź podziemnych kanałów systemowych, powiązanych z kanalizacją deszczową oraz istniejącym systemem odwodnienia; oświetlenia; zatok postojowych; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego.

Dnia 3 listopada wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Lipowa 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie za cenę brutto 3 427 680,36 zł. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji. Nad realizacją zadania będzie czuwać firma JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie, za cenę brutto: 86 100,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy(21.07.2025 r.). Dnia 21 listopada 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wykonawca wykonał dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Obecnie oczekują na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu aby móc rozpocząć prace.

Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz rozwiązanie problemu z deszczówką.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego. – etap drugi.

Z uwagi na konieczność zmniejszenia zakresu zadania etapu pierwszego przebudowy drogi, Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie etapu drugiego (planowany odcinek od przejazdu kolejowego do ośrodka zdrowia). Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 1 710 000,00 mln. w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Droga objęta zadaniem inwestycyjnym znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1359F, na działkach nr: 102 i 347, w m. Zwierzyn. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku 541,460 m w zakresie: jezdni, chodników, poboczy, elementów spowolnienia ruchu, wyniesione przejście dla pieszych, przebudowy urządzeń odwadniających w obszarze oddziaływania obiektu, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrady U-11a. Na całej długości droga przebiega w terenie zabudowanym. W zakresie branży elektrycznej do wykonania będzie linia kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV. W zakresie branży sanitarnej do wykonania będą następujące roboty: sieć kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od Ø315 PVC do projektowanego wylotu brzegowego w dz. nr 102, 347. Łączna długość grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wynosić będzie L=500,00mb. W zakresie branży teletechnicznej usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej

Inwestycja powstanie w ramach formuły wybuduj. Powiat dnia 8 stycznia br. ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zapewnieniem pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych przepisami prawa umożliwiającymi realizację zadania. Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma RAMIKO Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3, Jenin 66-450 Bogdaniec. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie wysokości 135 300,00 zł brutto. Wartość szacunkowa – kosztorysowa zadania wyniosła 3 152 052,55 zł, w ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej. Ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji musi zostać ogłoszone do dnia 11.07.2024 r. Dnia 29 maja 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru. Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2024 r.

4. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2024 r.

Remontami bieżącymi nawierzchni dróg powiatowych w 2024 r. zajmuje się brygada drogowa składająca się z siedmiu osób. W bieżącym roku będą wykonywane przy pomocy zakupionego w 2023 r. remontera drogowy typu PATCHER. Remonter drogowy przeznaczony jest do likwidacji ubytków i dużych spękań w nawierzchniach drogowych przy użyciu kruszywa mineralnego i emulsji bitumicznej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej wbudowywane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń. Materiał do maszyny zakupiony będzie w miarę potrzeb z pobliskiej wytwórni masy mineralno – asfaltowej firmy EUROVIA w m. Zwierzyn. Dodatkowo wykonywane są „łatania ubytków” zakupioną masą mineralno – asfaltową (bitumiczna) na zimno w workach przy użyciu emulsji. W 2024r dostawcą a masy zastał firma EMULEX Irena Kalinowska ze Stargardu za kwotę 787,20 zł brutto za tonę. Prace remontowe są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie bieżących potrzeb wynikających ze stanu technicznego dróg powiatowych. Do rozgrzewania masy bitumicznej kupowany jest na bieżąco gaz (butle) oraz piasek do posypywania.

5. Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry.

Dnia 19 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp.. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie wysokości 8 610,00 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 9 listopada br. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. na realizację zadania na kwotę 573 411,24 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za cenę 0,8 % od wartości robót branży drogowej. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zakres remontowanego odcinka drogi objął: - wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

wyprofilowanie poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego. Długość remontowanego odcinka drogi to 732 m. Wykonane roboty mają na celu poprawę nośności nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 22.04.2024 r. dokonano odbioru robót.

6. Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra – Lubiatów.

Dnia 19 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra – Lubiatów”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8 610,00 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 14 listopada 2023 r. została podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce na realizację zadania na kwotę 1 080 920,97 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za cenę 0,8 % od wartości robót branży drogowej. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zakres remontowanego odcinka drogi objął: - wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyprofilowanie poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego. Długość remontowana odcinka to 2 km. Wykonane roboty mają na celu poprawę nośności nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 19.04.2024 r. dokonano odbioru robót

7. Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin – Lipinka

Dnia 29 marca 2023 r. zostało podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin – Lipinka”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie wysokości 9 999,90 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 7 listopada 2023 r. środki zabezpieczono w budżecie Powiatu, zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Wojewodą Lubuskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie nr 15/30/6/2023 z dnia 31 października 2023r. Zakres zadania to odcinek drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin – Lipinka, działka ew. nr 95; 247; 403; 489/1; 489/2. Początek remontu zlokalizowany jest w km 0+000,00 (koniec terenu zabudowanego w miejscowości Słowin, przy tablicy D43 i E18a Słowin), a koniec w km 2+876,06 (początek terenu zabudowanego w miejscowości Lipinka, przy tablicy D42 i E17a Lipinka). Wykonane zadanie swoim zakresem objęło: wykonanie frezowanie; profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej; remont istniejących zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni jezdni; wykonanie oznakowania poziomego. Na obszarze objętym remontem jezdni ma szerokość ok 5,50 m a pobocza gruntowe, na początkowym odcinku, porośnięte trawą ok. 1,00 m. Nawierzchnia bitumiczna była w złym stanie technicznym. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny pól uprawnych pomiędzy miejscowościami Słowin i Lipinki. Ukształtowanie podłużne i

poprzeczne zapewnią powierzchniowy odpływ wody. Wykonane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Zastosowane oznakowanie poziomego stanowi odtworzenia stanu istniejącego. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 9 stycznia br. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. na realizację zadania na kwotę 1 369 955,16 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Dnia 22.04.2024 r. dokonano odbioru robót

8. Remont drogi powiatowej nr 1363F i nr 1359F

Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 1 800 000,00 zł w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania ma na celu wykonaniu frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Planowane zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie frezowanie; profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej; remont istniejących zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Planowane odcinki do remontu to Rąpin – Marzenin (od boiska w kierunku Marzenina) oraz na odcinku drogi Górecko – Zwierzyn. Istniejące drogi posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 4,0 do 5,0 m z gruntowymi pobocznymi. Stan nawierzchni oceniany jest jako bardzo zły. Pośrednio po drodze powiatowej odbywa się ruch komunikacyjny do obiektów użyteczności publicznej. Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.

Zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich dnia 5 stycznia br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 17 220,00 zł brutto. Dnia 1 marca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim. Dnia 20 maja br. została podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce na realizację zadania na kwotę 1 198 176,81 zł. Nad realizacją zadania czuwa firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za kwotę 9 840,00 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

9. Remont drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Bogdanka – Sitnica - dokumentacja.

Dnia 5 marca 2024 roku została podpisana umowa z ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Bogdanka - Sitnica”. Podstawą zawarcia przedmiotowej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), w trybie art. 4 pkt 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wysokości 18 450,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Sitnica - Bogdanka, działki ew. nr 28/1; 32. Opracowanie obejmuje remont drogi na dwóch odcinkach. Zastosowano kilometrację lokalną. Pierwszy odcinek zlokalizowany jest w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą leśną), a koniec w km 0+232,51 (granica powiatu strzelecko – drezdeneckiego), drugi odcinek zlokalizowany jest między granicami powiatu choszczeńskiego i strzelecko drezdeneckiego w km 0+232,51 do km 0+612,07. Realizacja zadania ma na celu wymianę warstwy celem wyprofilowania istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Zaplanowane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego.

Pierwszy projektowany odcinek remontowanej drogi powiatowej 1367F ma swój początek w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą leśną ma długość 232,51 mb, drugi odcinek zlokalizowany między granicami powiatów choszczeńskiego i strzelecko – drezdeneckiego ma długość 379,56 mb. Na obszarze objętym inwestycją jezdnia ma szerokość 3,50 m a pobocza od 0,75 m do 1,00 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Brak jest prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania. Zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną i nieutwardzoną, w większości jest to nawierzchnia gruntowa. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny leśne pomiędzy miejscowościami Sitnica i Bogdanka. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Powiat w chwili pojawienia się dofinansowania z Funduszu Leśnego złoży wniosek do Nadleśnictwa Głusko w celu wspólnej realizacji zadania. Szacowany koszt zadania na roboty budowlane wynosi 662 222,37 zł brutto.

10. Remont drogi powiatowej nr 1364F - dokumentacja.

Dnia 29 lutego 2024 roku została podpisana umowa z ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski na opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1364F”. Podstawą zawarcia przedmiotowej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), w trybie art. 4 pkt 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wysokości 15 000,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1364F pomiędzy miejscowościami Przyłęg - Górki Noteckie , działka ew. nr 363. Realizacja zadania ma na celu wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz pobocznymi. Zaplanowane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Projektowany odcinek remontowanej drogi powiatowej 1364F ma długość 810 mb. Na obszarze objętym inwestycją jezdnia ma szerokość 5,50 m a pobocza gruntowe miejscami porośnięte trawą 0,75 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Brak jest prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania oraz spękania siatkowe. Zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną i nieutwardzoną, w większości jest to nawierzchnia gruntowa. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny leśne. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Szacowany koszt zadania na roboty budowlane wynosi 690 389,07 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F - ul. Kurowska w m. Górki Noteckie – dokumentacja.

Dnia 29 lutego 2024 roku została podpisana umowa z ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski na opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1364F”. Podstawą zawarcia przedmiotowej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), w trybie art. 4 pkt 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wysokości 109 470,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Istniejąca droga posiada nawierzchnie asfaltowa która jest w złym stanie technicznym (brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania). Droga objęta opracowaniem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1365F, na działkach nr: 192/2, 217 w m. Górki Noteckie. Na całej długości droga przebiega w terenie zabudowanym. Projektowany odcinek remontowanej drogi powiatowej 1365F ma długość około 750 mb.



Strzelce Krajeńskie, dnia 3 czerwca 2024 r.

RG.0643.2.2024

Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
w miejscu

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI POWIATOWYCH I REMONTACH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W 2024 ROKU

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego obecnie realizują, a także są w trakcie przygotowania następujących inwestycji i remontów:

I. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki realizuje przedmiotową inwestycję na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 8 sierpnia 2022r. Kwota dofinansowania wynikająca promesy to 7 710 697,13 zł (co stanowi 85,00 % ostatecznej wartości Inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Pierwotnie zakładana wartość inwestycji wynosiła 9 900 000,00 zł, w tym deklarowana kwota udziału własnego 1 485 000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15,00%, kwota wnioskowanych środków 8 415 000,00 zł.

Inwestycja polega na kompleksowej budowie budynku mieszkalno-użytkowego o funkcji domu pomocy społecznej w miejscowości Dobiegniew, na działkach o numerach ewidencyjnych 5 i 6 obręb Mierzęcín, gmina Dobiegniew. Powierzchnia zabudowy wyniesie 739.07 m². Planowana ilość miejsc w obiekcie wynosi 50. W ramach zadania budynek zostanie doposażony w niezbędne media oraz wymagane wyposażenie. W kosztach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej.

W lutym 2022r. zakupiony został gotowy projekt Domu Pomocy Społecznej od KB PROJEKT Kancelaria Obsługi Inwestycji za kwotę 4 218,00 zł brutto, a następnie dnia 7 marca 2023r. zawarta została umowa z JM PROJEKT Jakub Mańdzij na wykonanie adaptacji gotowego projektu budowy Domu Pomocy na potrzeby budowy Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, za kwotę 110 700,00 zł brutto.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 17.08.2023r. zawarte zostały umowy z wykonawcami:

- Części I – realizacja robót: PPHU "Almar" Aneta Ziopaja za cenę 8 949 638,39 zł brutto. Wykonawca zaoferował gwarancję 60 miesięcy;

- Część II – nadzór nad realizacją zadania: JM PROJEKT Jakub Mańdzij za cenę 121 770,00 zł brutto.

Dnia 21 sierpnia 2023r. nastąpiło przekazanie dokumentacji technicznej i placu budowy. Na chwilę obecną wszystkie prace realizowane są zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z którym inwestycja powinna zostać ukończona do kwietnia 2025 roku. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.



Zaawansowanie robót na chwilę obecną wygląda następująco: trwa montaż konstrukcji dachu, prowadzone są prace związane z murowaniem ścianek działowych, rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

W ramach zadania dokonane zostały już pierwsze płatności.

II. Remont placu apelowego i ciągów komunikacyjnych przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.

Remont realizowany jest na podstawie otrzymanej promesy wstępnej z dnia 27.07.2023r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach zadania zaplanowano remont placu apelowego, chodników i dróg dojazdowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. na działce ewidencyjnej o nr 445/116. Inwestycja obejmie m.in.: remont utwardzenia powierzchni gruntu - chodników obecnie z płyt betonowych i kostki bazaltowej, remont utwardzenia powierzchni gruntu - dróg dojazdowych z płyt betonowych, remont utwardzenia powierzchni gruntu - placu o nawierzchni betonowej. Wybór materiału i prace prowadzone będą w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Obecny stan techniczny nawierzchni jest zły i nie zapewnia należytego poziomu bezpieczeństwa. Płyty zapadły się miejscami tworząc zastoiska wód opadowych, w pęknięciach betonu przerastają chwasty. Na terenie inwestycji znajdują się trzy fragmenty chodników z kostki bazaltowej o walorach zabytkowych pochodzące z okresu powstania budynku. W kosztach zadania uwzględniony został koszt nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej.

Kwota dofinansowania wynikająca z promesy wynosi 490 000,00 zł brutto (98% wartości zadania). Zaplanowany wkład własny 10 000,00 zł (2%).

Dnia 6 października 2023r. zawarta została umowa z Wykonawcą JM PROJEKT Jakub Mańdzij na opracowanie dokumentacji projektowej, który wyniósł 24 600,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa stanowi koszt własny Powiatu.

Dnia 7 maja 2024r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP w podziale na 2 części: Część I - realizacja robót; Część II - nadzór nad realizacją zadania. W zakresie części I wpłynęły dwie oferty Wykonawców, z których korzystniejsza jest na kwotę 446 894,18 zł brutto. Obecnie postępowanie jest na etapie oceny i badania ofert. Zamawiający unieważnił natomiast postępowanie w zakresie części II, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Dnia 24 maja 2024r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie w zakresie części II, otwarcie ofert nastąpiło 3 czerwca 2024r., wpłynęły dwie oferty Wykonawców. Postępowanie jest na etapie oceny i badania ofert.

Wykonawcy zobowiązani będą wykonać przedmiot Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

III. Remont budynku Ratusza w Drezdenku

Zadanie realizowane jest na podstawie otrzymanej 15 października 2023r. promesy wstępnej w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach II naboru.

Dzięki otrzymanemu wsparciu nastąpi remont elewacji budynku, remont wieży i dachu. Zakres prac polegał będzie na odnowieniu i uzupełnieniu tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki na wszystkich elewacjach budynku: zachodniej, północnej i wieży, wschodniej, południowej i kominach.

W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego oraz wykonania tablicy informacyjnej.



Przewidywana wartość inwestycji 980 000,00 zł brutto, w tym kwota z promesy 960 400,00 zł (98% wartości zadania) i wkład własny 19 600,00 zł (2%).

Realizację zadania zaplanowano na okres powyżej 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia remontu to 30.09.2025r.

Wykonawcą, który aktualizuje i uzupełnienia dokumentację projektową jest Autorska Pracownia Architektoniczna WK Projekt Weronika Kuchcińska, a koszt opracowania to 22 600,00 zł brutto. Termin wykonania opracowania ustalony został na czerwiec 2024r. Dla budynku została sporządzona dokumentacja dotycząca remontu elewacji, natomiast konieczne jest uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres dotyczący remontu dachu i wieży, a także aktualizacja kosztorysów. Dokumentacja projektowa stanowi koszt własny Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, a nadzór nad jej opracowaniem sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Beata Nowak.

Zgodnie z zapisami udostępnionej wstępnej promesy Powiat ma 12 miesięcy na ogłoszenie postępowania zakupowego w celu wyłonienia Wykonawców robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla zadania, a złożenie oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego musi nastąpić najpóźniej do dnia 7 października 2024r.

IV. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Dnia 12 października 2023r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki otrzymał na realizację zadania promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowane do realizacji zadanie przeprowadzone zostanie w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. (SOSW), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj., Zespole Szkół w Strzelcach Kraj. oraz Zespole Szkół w Drezdenku.

Zakres robót obejmuje:

- 1) w SOSW: termomodernizację sali gimnastycznej z wymianą parkietu; wymianę instalacji elektrycznej w całej szkole, w tym w budynku małym; wymianę podłóg w budynku dużym i małym; remont klatek schodowych, remont łazienek, remont placu apelowego i ścieżek komunikacyjnych;
- 2) w CKZiU: wymianę oświetlenia, wymianę parkietu oraz remont łazienek przy sali gimnastycznej;
- 3) w ZS w Strzelcach Kraj.: wymianę okien i remont łazienek na sali gimnastycznej;
- 4) w ZS w Drezdenku: budowę wiaty do nauki zawodu; montaż klimatyzatorów na łączniku szkoły; budowę bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal; wykonanie ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

W łącznym koszcie zadania uwzględniony został koszt nadzoru inwestorskiego i tablic informacyjnych. Zakładana wartość zadania wyniesie 6 900 000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie 5 865 000,00 zł. oraz wkład własny 1 035 000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2025r. Zaplanowano realizację zadania w okresie powyżej 12 miesięcy.

W celu prawidłowej realizacji zadania konieczne było sporządzenie dokumentacji projektowej, środki na ten cel zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 2024 rok. Dnia 15 lutego 2024r. zawarta została umowa z Wykonawcą JM PROJEKT Jakub Mańdzij na opracowanie dokumentacji na kwotę 129 000,00 zł brutto, a termin jej wykonania upłynął 15 maja 2024r. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji projektowej, wezwano do poprawy dokumentacji.

Zgodnie z zapisami udostępnionej wstępnej promesy Powiat ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania zakupowego w celu wyłonienia Wykonawców robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla zadania, a złożenie oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego musi nastąpić najpóźniej do dnia 12 lipca 2024r.



V. Budowa szybu windowego przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich

Wniosek o dofinansowanie został złożony na podstawie opracowanej przez Wykonawcę SM. Architektura Bartosz Smusz dokumentacji technicznej budowy windy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 56 800,00 zł, dla dwóch wind, przy budynku Starostwa w Strzelcach Kraj. oraz budynku Ratusza w Drezdenku.

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w wysokości do 150.000 zł, nie więcej niż 35 % wartości zadania.

Dnia 10.09.2021r. zawarta została z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowa nr WRR/000135/04/D o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Umowa przewidywała przekazanie zaliczki w kwocie 137 726,09 zł, termin złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania: do dnia 31.01.2022r.

Z uwagi na okres jesienno-zimowy przypadający na realizację i ryzyko niewykonania w terminie projektu zawniioskowano o wydłużenie terminu realizacji zadania, na co uzyskano zgodę. Wprowadzonym 15 listopada 2021r. Aneksiem do umowy o dofinansowanie nr 1 wydłużony został termin realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r.

W ramach środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano budowę windy przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

We wniosku podano, iż łączny koszt inwestycji, to kwota 393 503,11 zł, własne środki, to: 255 777,02 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to: 137 726,09 zł.

W koszcie wniosku nie uwzględniono dostosowania budynku do warunków przeciwpożarowych, tj. kwoty 305 803,50 zł brutto – dokumentację przystosowania budynku zleciła do przygotowania P. Beata Nowak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Dnia 10 listopada 2021r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 Pzp na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy szybu windowego i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy za cenę 797 532,00 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 561 000,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji inwestycji w 2023 roku, otrzymane z PFRON środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2024 rok.

Do umowy o dofinansowanie nr WRR/000135/04/D z dnia 10.09.2021r., zmienionej Aneksiem nr 1 z dnia 15.11.2021r., Aneksiem nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 roku umożliwiającą realizację inwestycji do 30 września 2023r. wprowadzony został Aneks nr 3 z dnia 9 sierpnia 2023r. umożliwiającą realizację inwestycji do 31 października 2024 roku.

Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy i realizacja inwestycji na chwilę obecną nie jest możliwa. W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 187 726,22 zł brutto (wkład własny 50 000,00 zł i dofinansowanie 137 726,09 zł). Wydział Rozwoju Gospodarczego wniosł o zabezpieczenie w uchwale budżetowej na 2024 rok kwoty 722 704,09 zł brutto (wkładu własnego 584 978,00 zł brutto i dofinansowania 137 726,09 zł).



Wydział Rozwoju Gospodarczego czeka na dyspozycję Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie decyzji co do dalszej realizacji projektu, gdyż wielokrotnie aneksowana umowa zawarta z PFRON zakłada zakończenie realizacji zadania do 31 października 2024 roku.

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji zadania niezbędne będzie wystąpienie do PFRON z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania, a także aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

VI. Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Zwierzynie

Inwestycja zrealizowana została na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 8 sierpnia 2022r. Kwota dofinansowania wynikająca promesy to 2 720 000,00 zł.

Zadanie polegało na kompleksowej budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Zwierzyn na ul. Wojska Polskiego, działka nr 345/25, na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Budynek dostosowany został do potrzeb 14 dzieci w wieku 10 – 18 lat, które tam zamieszkają.

W ramach zadania budynek został wyposażony w niezbędne media oraz w wymagane wyposażenie. Obiekt został ogrodzony.

Inwestycja powstała w ramach formuły zaprojektuj-wybuduj.

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowej inwestycji opracowany został przez Zakład Projektowania i Nadzorów Grzegorz Jenek za cenę brutto 15 000,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych był WESER ALUMINIUM HIG POLSKA Sp. z o.o. za cenę: 3 394 035,00 zł i gwarancję: 60 miesięcy. Umowny termin wykonania inwestycji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja miała zostać ukończona do dnia 18 lutego 2024r.

Ostateczna wartość umowy, po zawartych aneksach związanych z robotami dodatkowymi wyniosła 3 548 837,38 zł brutto.

Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawował JM PROJEKT Jakub Mańdzij, a koszt nadzoru wyniósł 84 850,88 zł brutto.

W związku z koniecznością zakupu mebli i sprzętów (w tym łóżek do sypialni, biurek wraz z krzesłami, stołu i krzeseł do jadalni, pralek itd.), które nie zostały ujęte w postępowaniu przeprowadzonym w 2022 roku z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Zamawiającego, w budżecie Powiatu na 2024 rok zabezpieczone zostały środki finansowe na ww. zakupy w kwocie 200 000,00 zł.

Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 5 marca 2024r.

VII. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich

Dnia 29 maja br. złożony został wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2024.

W ramach zadania zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 29 oraz budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia boiska wraz ze słupami oświetleniowymi na działce nr 654/19 oraz 654/1. Dzięki zaplanowanemu rozwiązaniu, użytkownicy boiska będą mogli korzystać z niego zarówno w dzień, jak i w godzinach wieczornych. Głównymi użytkownikami boiska będzie młodzież szkolna uczęszczająca do Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich. Ponadto poza zajęciami szkolnymi, będzie możliwość udostępniania boiska na różnego rodzaju rozgrywki sportowe, SKS, a także indywidualnym osobom, które zechcą uprawiać sport na wolnym powietrzu.



Dnia 22.01.2024r. zawarto z Wykonawcą ERMS Spółka z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji za kwotę 22 140,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych 44,16 x 26,16 m. Boisko przewidziano do gry w piłkę ręczną (1 kpl.), koszykówkę (2 kpl.), tenis (1 kpl.), badminton (1 kpl.) i siatkówkę (1 kpl.). Na boisku ustawione zostaną zatem wyposażenia w postaci bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, zestawu do siatkówki, zestawu do tenisa i zestawu do badmintonu. Boisko zabezpieczone zostanie piłkochwyłtami o wysokości 4m i 6m. Zaplanowano również 2 kosze na śmieci. Ponadto w ramach projektu przewidziana została budowa linii kablowej, oświetlenie boiska na 4 słupach oświetleniowych o wysokości 8m. Instalację elektryczną oświetlenia zaprojektowano od istniejącej, zabudowanej na budynku szkolnym Zespołu Szkół tablicy TB. Instalację oświetleniową zaprojektowano od TB do projektowanych słupów oświetleniowych. Zaplanowano oświetlenie o natężeniu średnim 75 luksów.

Szacowany koszt zadania wyniósł 805 000,01 zł brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie 401 594,84 zł, wkład własny 403 405,17 zł.

Realizację robót budowlanych, nadzoru, dostawy tablic zaplanowano na rok 2025.

Ponadto pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego obecnie realizują, a także planują do realizacji następujące inwestycje i remonty przy współpracy z Wydziałem Dróg:

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego

Dnia 28 lutego 2022 r. złożony został do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego”, który obejmował rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1359F w zakresie: 940 mb jezdni, chodnika, elementów spowolnienia ruchu, budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika, przebudowy istniejących urządzeń odwadniających, oświetlenia, zatok postojowych, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy zjazdów, wykonania kanału technologicznego, profilowania poboczy. W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej. Inwestycję zaplanowano w ramach formuły zaprojektuj-wybuduj. Przewidywany okres realizacji inwestycji wyznaczono na powyżej 12 miesięcy. Początkowo planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2024r. Wnioskowana wartość zadania to 4 900 000,00 zł, w tym deklarowana kwota udziału własnego 245 000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 4 655 000,00 zł. Dnia 14 czerwca 2022r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki otrzymał wstępną promesę dla zadania.

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został przez Wykonawcę RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski za kwotę 49 200,00 zł brutto. Informacji na temat umowy, opracowania PFU, w tym zastosowanych rozwiązań udziela Referat Dróg.

Dnia 1 marca 2023r. Powiat wystąpił do BGK z wnioskiem o korektę zakresu inwestycji podyktowaną prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych. W związku z możliwością odprowadzenia wody do pobliskiego rowu melioracyjnego zasadne było wydłużenie odcinka z 940 mb do około 1020 mb. Przyjęto większy zakres rozwiązań technicznych, które miały wpłynąć na prawidłowy sposób retencjonowania wody opadowej oraz zmieniono opis we wniosku z rozbudowy na przebudowę.

Po uzyskaniu zgody na korektę zakresu oraz otrzymaniu od Referatu Dróg kompletu dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego przystąpiono do przygotowania postępowania w trybie art. 275 ust. 1 PZP. Zgodnie z postanowieniami promesy wstępnej Powiat miał 9 miesięcy na ogłoszenie



postępowania zakupowego, co nastąpiło 1 marca 2023r. Przeprowadzone postępowania zakończyły się unieważnieniem z uwagi na fakt, iż w zakresie części I - realizacja robót nie złożono żadnej oferty, natomiast w zakresie części II - nadzór nad realizacją zadania, w której wpłynęły trzy oferty, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Ważność promesy wygasła i nie było możliwości ponownego ogłoszenia postępowania w zakresie części I robót budowlanych.

W związku z tym, iż udostępniona promesa wstępna wygasła, Powiat zwrócił się ponownie do BGK z wnioskiem o udzielenie promesy wstępnej i możliwość dalszej realizacji zadania. Kolejna promesa wstępna udostępniona została 24 kwietnia 2023r.

Przeprowadzone zostały kolejne trzy postępowania, które nie zakończyły się zawarciem umów, z uwagi na fakt, iż kwoty zaoferowane przez Wykonawców przewyższały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W związku z problemami z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych i opracowania dokumentacji projektowej w zakładanym budżecie, po przeprowadzeniu czterech postępowań w trybie art. 275 ust. 1 PZP podjęta została decyzja o konieczności korekty zakresu inwestycji.

Zadanie w obecnym kształcie realizowane jest na podstawie udostępnionej promesy z dnia 09.11.2023r. Inwestycja po zmianie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku około 460 mb w zakresie między innymi: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; urządzeń odwadniających; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących kolektorów; wykonanie urządzeń odwadniających rozsączających o dużej pojemności retencyjnej, zbiorników, bądź podziemnych kanałów systemowych, powiązanych z kanalizacją deszczową oraz istniejącym systemem odwodnienia; oświetlenia; zatok postojowych; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej.

Pomimo skrócenia odcinka drogi, zmianie nie uległa wartość wnioskowanych środków i udziału własnego.

Dnia 21 listopada 2023r. zawarte zostały umowy z Wykonawcami:

- w zakresie części I - realizacja robót: TRAWIS Roboty Ziemi i Drogowe Sp. z o.o. wykonawca zaoferował cenę brutto 3 427 680,36 zł i gwarancję 60 miesięcy,

- w zakresie części II - nadzór nad realizacją zadania: JM PROJEKT Jakub Mańdzij wykonawca zaoferował cenę brutto: 86 100,00 zł.

Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 20 miesięcy. Roboty budowlane powinny zostać ukończone do lipca 2025r.

Przebudowa realizowana jest w formule zaprojektuj-wybuduj. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień przez Wykonawcę nastąpi przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Odbiór pierwszej części dokumentacji projektowej nastąpił dnia 22 maja br.

Na obecnym etapie inwestycji prace postępują zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F, ul. Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew

Inwestycja realizowana jest na podstawie otrzymanej promesy z dnia 28 kwietnia 2023r., a wartość Promesy wynosi 7 350 000,00 zł brutto.



Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Dobiegniew na podstawie zawartego Porozumienia nr RG.032.1.2023 z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie wspólnej realizacji zadania. Porozumienie sporządzone zostało w oparciu o art. 38 PZP. Gmina przedstawiła swoje wytyczne dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla ich części zamówienia oraz wspólnie ustalono harmonogram realizacji robót, tak by powiązać obydwa zadania inwestycyjne i móc zamieścić stosowne opisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Droga objęta zadaniem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1371F, w ciągu ul. Mickiewicza, na działce nr 85/2 w miejscowości Dobiegniew. Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej 1371F o długości około 708 mb. Zakres inwestycji to: przebudowa jezdni, przebudowa zjazdów, przebudowa chodników, budowa zatok postojowych, budowa peronu przy przystankach autobusowych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, profilowanie poboczy, profilowanie terenów zielonych w celu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem elektrycznym, kanalizacją sanitarną oraz wodociągową wraz z przyłączami. W planowanych kosztach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej. Planowany pierwotnie we wniosku termin zakończenia inwestycji to 31.10.2023r. Przewidywana wartość inwestycji 7 500 000,00 zł, w tym deklarowana kwota udziału własnego 150 000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2,00%, kwota wnioskowanych środków 7 350 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa dla zadania opracowana została przez Wykonawcę z JM PROJEKT Jakub Mańdzij za kwotę 157 440,00 zł brutto. Informacji na temat opracowania dokumentacji, w tym zastosowanych rozwiązań udziela Referat Dróg.

Dnia 15 maja 2023r. zawarte zostały umowy z Wykonawcami:

- w zakresie części I - realizacja robót: EUROVIA POLSKA S.A. za cenę brutto: 8 040 904,71 zł i gwarancję: 60 miesięcy,
- w zakresie części II - nadzór nad realizacją zadania: TK-Projekt Tomasz Łapiński za cenę brutto: 178 178,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych Harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończenie inwestycji ma nastąpić w terminie do czerwca 2024r.

W ramach inwestycji dokonano już częściowych płatności w ramach wkładu własnego, kolejne płatności planowane są jeszcze w tym roku i będą to środki pochodzące z Polskiego Ładu.

Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej nastąpiło 15 maja 2023r.

Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego, Podwykonawców, Gminy Dobiegniew, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.

Problemem na budowie okazała się kwestia włączenia nowo budowanej sieci kanalizacji deszczowej z ul. Mickiewicza w Dobiegniewie poprzez włączenie się w planowaną do budowy na zlecenie Gminy Dobiegniew przez innego wykonawcę sieć kanalizacji deszczowej na ul. Asnyka. Zgodnie z podaną przez Zamawiającego informacją w Złączniku nr 1 do SWZ stanowiącą również Opis Przedmiotu Zamówienia, równoległe z przebudową ul. Mickiewicza w Dobiegniewie przewidziana została realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie”, co miało umożliwić odprowadzenie wód deszczowych do ul. Asnyka. Umowy na realizację zadania zawarte zostały przez Gminę dopiero w 2024r., co spowodowało utrudnienia i konieczność zastosowania tymczasowych rozwiązań zamiennych (wykonane zostały bypassy).



W trakcie realizacji inwestycji zawarte zostały dwa aneksy do umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2024r. dotyczący zwiększenia wartości wynagrodzenia o 63 666,83 zł brutto na roboty dodatkowe dotyczące zabezpieczenia skarpy oraz wykonania dwóch bypassów w obrębie kanalizacji deszczowej. Aneks nr 2 z dnia 4 kwietnia 2024r. w związku z wprowadzoną waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, zwiększający wartość umowy o 121 740,46 zł brutto.

Obecnie na budowie prowadzone są prace związane z przygotowaniem podbudowy pod układanie mas bitumicznych, wykonywane są chodniki i zjazdy, zakończono kanalizację deszczową i sieć wodociągową.

III. Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry

Dnia 7 września 2023 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Wojewodą Lubuskim umowa Nr 3/9/5/2023 o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniosła 653 607,32 zł brutto, w tym dofinansowanie 326 803,66 zł, wkład własny 326 803,66 zł. Po wyłonieniu wykonawców dnia 19 grudnia 2023r. wprowadzony został Aneks nr 1 do ww. umowy. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniosła 580 520,03 zł brutto, w tym dofinansowanie 290 260,01 zł, wkład własny 290 260,02 zł.

Wyremontowany odcinek drogi znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry, działka ew. nr 208, 202. Początek opracowania zlokalizowany został w km 0+000,00 (początek terenu zabudowanego poruszając się w kierunku centrum miejscowości), a koniec w km 0+732,01 (początek nowej nakładki na drodze powiatowej). Remont nie obejmował chodników, ścieżek rowerowych i poboczy. Realizacja inwestycji polegała na: wykonaniu frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wyprofilowanie poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego. Zaplanowane roboty miały na celu poprawę nośności nawierzchni, co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Inwestycja przyczyniła się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego.

Dnia 27 października 2023r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 PZP na wybór wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu najkorzystniejsza była oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., który zaoferował cenę brutto 573 411,24 zł i gwarancję 60 miesięcy.

Termin realizacji zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski sprawował ADBOR Adrian Borowski Projektowanie Wykonawstwo Nadzór, który zaoferował wykonanie usługi za kwotę 4 587,29 zł brutto.

Tablice informacyjną wykonała WIBIG Beata Łaniecka za kwotę 2 521,50 zł brutto.

Dnia 22 kwietnia 2024r. dokonany został końcowy odbiór robót, natomiast 28 maja 2024r. wysłane zostało do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego końcowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków wraz z wymaganymi załącznikami.

IV. Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów

Dnia 7 września 2023 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Wojewodą Lubuskim umowa Nr 6/9/4/2023 o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego



Funduszu Rozwoju Dróg. Umowna wartość zadania to 1 424 338,28 zł brutto, w tym dofinansowanie 712 169,14 zł, wkład własny 712 169,14 zł. Po wyłonieniu wykonawców dnia 19 grudnia 2023r. wprowadzony został Aneks nr 1 do ww. umowy. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniosła 1 092 089,84 zł brutto, w tym dofinansowanie 546 044,92 zł, wkład własny 546 044,92 zł.

Zakres zadania objął odcinek drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów, działki ew. nr 299/3, 300/3, 301/3, 302/3, 303/3. Początek opracowania zlokalizowany został w km 0+000,00 (granica powiatu/województwa), a koniec w km 2+000,00. Realizacja inwestycji miała na celu wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, remont istniejących zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów, wyprofilowanie poboczy gruntowych, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego. Zaplanowane roboty miały na celu poprawę nośności nawierzchni, co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów.

Dnia 28 października 2023r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 PZP na wybór wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu najkorzystniejsza była oferta Wykonawcy EUROVIA POLSKA S.A., który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 1 080 920,97 zł i gwarancję 60 miesięcy.

Termin realizacji zadania ustalono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski sprawował ADBOR Adrian Borowski Projektowanie Wykonawstwo Nadzór, który zaoferował wykonanie usługi za kwotę 8 647,37 brutto.

Tablice informacyjną wykonała WIBIG Beata Łaniecka za kwotę 2 521,50 zł brutto.

Dnia 19 kwietnia 2024r. dokonany został końcowy odbiór robót, natomiast 17 maja 2024r. wysłane zostało do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego końcowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków wraz z wymaganymi załącznikami.

V. Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin-Lipinka

Dnia 31 października 2023 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Wojewodą Lubuskim umowa Nr 15/30/6/2023 o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita umowna wartość zadania wyniosła 1 924 193,52 zł brutto, w tym dofinansowanie 962 096,00 zł, wkład własny 962 097,52 zł. Po wyłonieniu wykonawców dnia 23 lutego 2024r. wprowadzony został Aneks nr 1 do ww. umowy. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniosła 1 386 176,21 zł brutto, w tym dofinansowanie 693 088,00 zł, wkład własny 693 088,21 zł.

Droga objęta zadaniem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin-Lipinka. Długość projektowanego odcinka wyniosła 2876,06 m. Realizacja zadania miała na celu wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty drogowe poprawiły równości nawierzchni, co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Zastosowanie oznakowania poziomego stanowiło odtworzenie stanu istniejącego. Remont przyczynił się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego i rowerowego poprzez wprowadzenie radarów z wyświetlaczem prędkości. Znaki wyświetlają "na żywo" prędkość pojazdu i umieszczone zostały na wjazdach do miejscowości Słowin i Lipinka.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., za kwotę brutto 573 411,24 zł. Gwarancja 60 miesięcy.

Termin realizacji zadania wyznaczono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski nad remontem sprawował ADBOR Adrian Borowski Projektowanie Wykonawstwo Nadzór, a jego koszt wyniósł 4 587,29 zł brutto.



Tablice informacyjną wykonała WIBIG Beata Łaniecka za kwotę 2 521,50 zł brutto.

Dnia 22 kwietnia 2024r. dokonany został końcowy odbiór robót, natomiast 28 maja 2024r. wysłane zostało do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego końcowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków wraz z wymaganymi załącznikami.

VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego – etap II

Dnia 11 października 2023r. Powiat otrzymał promesę w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1359F w między innymi następującym zakresie: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; odprowadzenia wód opadowych; oświetlenia; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy, termin do dnia 31 października 2025r. Szacowana wartość zadania 1 800 000,00 zł brutto, w tym deklarowana kwota udziału własnego 90 000,00 zł (5%), kwota wnioskowanych środków 1 710 000,00 zł.

Dnia 11 października 2023r. zadanie otrzymało promesę wstępną.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i przekazaniu jej przez Wydział Dróg, dnia 29 maja 2024r. ogłoszone zostało postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego z wyznaczonym terminem składania ofert do dnia 13 czerwca 2024r.

Wskazany w zamówieniu okres realizacji zamówienia to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacji na temat opracowanej dokumentacji, umowy, w tym zastosowanych rozwiązań udziela Referat Dróg. Dokumentacja projektowa stanowi koszt własny Powiatu.

VII. Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F

Zadanie realizowane jest na podstawie promesy z dnia 12 kwietnia 2024r. otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023.

Zadanie polegało będzie na remoncie nawierzchni dróg znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych nr: 1363F, 1365F, a zakres zadania obejmie m. in.: zmianę nawierzchni istniejącej jezdni, zmianę nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1 800 000,00 zł brutto, w tym deklarowana kwota udziału własnego 36 000,00 zł (2%), kwota wnioskowanych środków 1 764 000,00 zł.

Po otrzymaniu wstępnej promesy dnia 5 października 2023r. Powiat wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zmianę inwestycji z Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1365F na Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F. Zmiana podyktowana była planowaną przez Gminę Zwierzyn realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie, droga powiatowa nr 1365F”, a tym samym realizacja przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki remontu drogi powiatowej nr 1365F nie była możliwa w planowanym zakresie i przewidywanym terminie. Zakres prac dotyczący zadania planowanego do realizacji przez Gminę Zwierzyn przewidują odnowę konstrukcję jezdni – przebudowę drogi powiatowej nr 1365F, dlatego remont tej drogi przez Powiat był niezasadny. Z uwagi na zły stan



nawierzchni drogi powiatowej nr 1359F na odcinku Zwierzyn – Górecko, Powiat w porozumieniu z Gminą Zwierzyn uznał za konieczną zmianę zakresu zadania i realizację remontu . Pozostałe zapisy wniosku pozostały bez zmian.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o zmianę i 31 października 2023r. udostępniona została wstępna promesa uwzględniająca nowy zakres zadania.

Informacji na temat opracowanej dokumentacji, umowy, w tym zastosowanych rozwiązań udziela Referat Dróg. Dokumentacja projektowa stanowi koszt własny Powiatu.

Dnia 20 maja br. zawarte zostały umowy na realizację zadania:

- Część I – realizacja robót - Wykonawca EUROVIA POLSKA S. A. na kwotę 1 198 176,81 zł brutto,
- Część II – nadzór nad realizacją zadania – Wykonawca ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR na kwotę 9 840,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Dnia 20 maja 2024r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

Zakres obowiązków pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego przy zadaniach realizowanych wspólnie z Wydziałem Dróg w 2024r. obejmuje korespondencję z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w tym: składanie i uzupełnianie wniosków o dofinansowanie (na podstawie przekazanej przez Wydział Dróg dokumentacji projektowej), przygotowywanie sprawozdań kwartalnych i końcowych, a także sprawozdań w okresie trwałości projektów, oświadczeń, wniosków o zaliczki i płatności, sporządzanie różnego rodzaju zestawień i informacji na temat realizowanych zadań drogowych. Wydział RG odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wyłonienie wykonawców, na podstawie przekazanej przez Wydział Dróg dokumentacji projektowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ponadto pracownicy wydziału czynnie uczestniczą w odbywających się naradach technicznych i radach budowy, a także nadzorują prawidłowe wykonanie umów, w zakresie wymagań w nich określonych (m. in. w zakresie obowiązku ubezpieczenia, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, harmonogramów rzeczowo-finansowych, płatności oraz pozostałych dokumentów wynikających z zapisów umów).

Dorota Joanna
Bouhnouni

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Joanna
Bouhnouni
Data: 2024.06.03 14:24:44
+02'00'

Informację sporządziła: Magdalena Paluta



Nasz znak: PZEA.032.1.2024

Data: 29.05.2024 r.

Dotyczy: Informacja o realizacji planów remontowych i inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w roku 2024.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Strzelcach Krajeńskich, przedstawia wykaz prac remontowych oraz inwestycyjnych zrealizowanych oraz zaplanowanych do realizacji w jednostkach oświatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w roku 2024.

Wszystkie działania podejmowane w ramach realizowanych planów remontowych, podyktowane są troską o podniesienie jakości kształcenia oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych.

Tytułem wstępu pragnę poinformować, że w miesiącu czerwcu 2024 roku dojdzie do przedstawienia dokumentacji budowlano-kosztorysowej realizowanej przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wnioskodawcą jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki a obszarem inwestycyjnym jest infrastruktura sportowa i edukacyjna w placówkach oświatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. W ramach niniejszej inwestycji dojdzie do realizacji wielu ważnych robót budowlanych w szkołach powiatowych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich zaplanowano min. :

- prace związane z termomodernizacją sali gimnastycznej oraz wymianą parkietu,
- wymianę instalacji elektrycznej w obu budynkach dydaktycznych,
- wymianę podłóg w obu budynkach dydaktycznych,
- remont klatek schodowych,
- remont łazienek,
- remont placu apelowego i ścieżek komunikacyjnych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zaplanowano:

- remont sali gimnastycznej z wymianą parkietu
- remontem toalet przy sali gimnastycznej,
- wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich zaplanowano następujące prace budowlane:

- wymianę okien i remont łazienek przy sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół w Drezdenku ujęto do realizacji:

- budowę wiaty wolnostojącej do celów edukacyjnych,
- montaż klimatyzatorów na łączniku szkoły,
- budowę tartanowej bieżni sportowej oraz rozbiegu do skoku w dal,
- wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Przewidywana wartość inwestycji - 6 900 000,00 PLN.

Przewidywany termin zakończenia Inwestycji - 31.10.2025 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań objętych Programem Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład prześle Wydział Rozwoju Gospodarczego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego realizujące powyższe zadanie.

Poza wspomnianym projektem szkoły realizują własne potrzeby remontowe w następującym zakresie:

Zespół Szkół w Dreżdenku

Zrealizowane do dnia 28.05.2024 roku.

1. Przeprowadzono remont łącznika w zakresie szpachlowania i malowania ścian oraz sufitów łącznika.
2. Zrealizowano adaptację Sali lekcyjnej na Ekopracownię OZE. W ramach zrealizowanego zadania szkoła została wyposażona w następujące pomoce edukacyjne:
 - pompę ciepła wraz z akcesoriami,
 - rekuperator,
 - edukacyjne zestawy solarne,
 - monitor interaktywny wraz z podstawą jezdną,
 - ławki, krzesła, biurko, fotel.Pracownia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Przeprowadzono modernizację szkolnego monitoringu wizyjnego. W ramach realizowanych prac dokonano wymiany 32 sztuk analogowych kamer na kamery cyfrowe oraz zakupiono nowy rejestrator i monitor.

Zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

1. Malowanie ścian i sufitów korytarzy szkolnych.
2. Wymiana akumulatorów w oświetlaniu awaryjnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich

Zrealizowane oraz w trakcie realizacji do dnia 28.05.2024 roku.

1. Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Poradni.
2. Wymiana podłogi w gabinecie numer 5.
3. Zakup i wymiana kotła gazowego.

W dniu 13 maja 2024 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzono przegląd techniczny obiektu budowlanego. W zaleceniach pokontrolnych, jako zadanie pilne, konieczne do realizacji wskazano wymianę stolarki okiennej na Sali gimnastycznej.

Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich

Zrealizowane do dnia 28.05.2024 roku.

1. Zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji remontu drogi dojazdowej od ul. Kościuszki.
2. Wykonano dokumentację projektową dla remontu drogi dojazdowej od ul. Kościuszki.
3. Wykonano prace malarskie w pomieszczeniach magazynowych kuchni szkolnej.
4. Przeprowadzono prace konserwatorskie dachu na sali gimnastycznej.

Zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

1. Przebudowa drogi dojazdowej i placu manewrowego wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Zespołu Szkół (od strony ul. Kościuszki).
2. Remont pomieszczeń szatni szkolnej w zakresie:
 - szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów.
3. Remont pomieszczeń biurowych (gabinetu dyrektora oraz pomieszczenia administracyjnego) w zakresie:
 - szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów,
 - remont podłóg.
4. Malowanie czterech sal lekcyjnych.
5. Remont korytarza I piętra w zakresie:
 - szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- położenie tynku dekoracyjnego (żywicznego).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

Zrealizowane oraz w trakcie realizacji do dnia 28.05.2024 roku.

1. Remont pokrycia dachowego na garażach szkolnych.
2. Doposażono pracownię w zawodzie technik rachunkowości (otrzymano dodatkowe środki z MEN w wysokości 15 000,00 zł).
3. Wykonano remont działu W26 na warsztatach szkolnych w następującym zakresie:
 - malowanie pomieszczeni,
 - remont posadzki.
4. Jednostka realizuje na bieżąco przeglądy serwisowe urządzeń znajdujących się na warsztatach szkolnych w szczególności: bram, nagrzewnic, podnośników samochodowych, kolektorów fotowoltaicznych itd.
5. W trakcie realizacji jest I etap remontu ciągów komunikacyjnych oraz placu apelowego. Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego przeprowadził postępowanie publiczne w wyniku którego wyłonił wykonawcę robót.
6. Szkoła na bieżąco dokonuje wymiany oświetlenia w budynku szkoły na lampy ledowe.
7. Zrealizowano adaptację pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia socjalne pracowników obsługowych. Zakres prac obejmował:
 - szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów,
 - remont podłogi,
 - remont instalacji sanitarnej oraz elektrycznej,
 - zakup mebli.
8. Remont gabinetów 6 i 7 w zakresie:
 - remont podłóg,
 - szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów,
 - zakup mebli.

Zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

1. Wymiana mebli w gabinecie dyrektora szkoły.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku

Zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku zaplanowała do realizacji w roku 2024 r remont gabinetu nr 7 w następującym zakresie:

- postawienie ścianki działowej,
- szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Szkoleniowy w Dobiegniewie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Dyrektorem Panią Dorotą Kowalik przedstawi własne sprawozdanie z realizacji planów remontowych i inwestycyjnych w roku 2024.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Strzelcach Krajeńskich informuje, że wykonanie wszystkich zadań zaplanowanych przez Dyrektorów placówek oświatowych i określonych jako pilne, konieczne do realizacji, zależy od wysokości środków finansowych przyznanych na ich realizację.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Roman Cisowski

