

Informacja o realizowanych przez powiat
inwestycjach, planowanych projektach
i składanych wnioskach o dofinansowanie
w ramach programów unijnych, środków krajowych
oraz finansowanych z budżetu powiatu w 2024 r.

Informacja o realizowanych i planowanych i planowanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych oraz finansowanych z budżetu powiatu

LP.	Nazwa projektu/progrmu	Czas realizacji	Opis projektu	Źródło finansowania	Łączny koszt zadania	Wysokość dofinansowania	Stopień realizacji
1.	program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; 2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; 3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; 4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających	01.02.2024r do 31.12.2024r	Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; 2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; 3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; 4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających	Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy	802 820,58	802 820,58	W trakcie realizacji, umowa w dniu 11.10.2024r. została aneksowana z uwagi, na oszczędności. Aktualna kwota dofinansowania: <u>787 520,74zł</u>

2.	<p>program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025r.</p>	<p>01.01.2025r. - 31.12.2025r.</p>	<p>na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami; 5) zwiększenia wsparcia asystentkiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.</p>	<p>Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy</p>	298 980,36	298 980,36	<p>Wniosek został złożony 22.10.2024r. Kwota została zaakceptowana. Oczekujemy na zawarcie umowy. Powiat wnioskuje o kwotę 610 164,00zł jednak został przyznana kwota <u>298 980,36</u></p>
----	--	------------------------------------	--	--	------------	------------	--

			<p>niepełnosprawnościami; 5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.</p>	<p>Dofinansowanie programu z Funduszu Pracy</p>	<p>64.655,00</p>	<p>64.655,00</p>	<p>przyznana kwota 64.655,00</p>
<p>3.</p>	<p>Rządowy program: „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”</p>	<p>01.01.2024-31.12.2024</p>	<p>Celem Rządowego programu wsparcia powiatu w tworzeniu i organizacji form pieczy zastępczej jest dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.</p>				


4.	Rządowy program: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	01.07.2024-31.12.2024	Celem programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia.	Dofinansowanie programu z Funduszu Pracy	36.351,00	przysznana kwota 36.351,00
5.	Rządowy program: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	01.07.2024-31.12.2024	Celem programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy powiatu lub województwa) lub przez inne podmioty publiczne na ich zlecenie. Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia.	Dofinansowanie programu dotacja celowa z budżetu państwa	104.560,20	Przysznana kwota 104.560,20

6.	Rządowy program: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	01.07.2024-31.12.2024	Dofinansowanie obejmuje pracowników POW oraz część pracowników PCPR Celem programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. Dofinansowanie obejmuje wszystkich pracowników DPS oraz część PCPR	Dofinansowanie programu dotacja celowa z budżetu państwa	310.854,00	310.854,00	Przyznana kwota 310.854,00
7.	Projekt pn. „Równe szanse – aktywna integracja a mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeńskiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6.	01.01.2024-31.12.2025	Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej co najmniej 58 klientów PCPR w Drezdenku dzięki zastosowaniu wachlarza usług aktywnej integracji. Projekt dotyczy trzech grup docelowych: 1.środowisko pieczy zastępczej, 2.osoby korzystające z usług PCPR w tym osoby niepełnosprawne i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenie, 3.osoby bezrobotne w tym długotrwale. Dla w/w grup zaplanowano: pracę socjalną wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, wyjazdy i spotkania integracyjno zajęciowe oraz podniesienie kwalifikacji	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 i budżetu Państwa	977.880,00 w tym: wkład własny powiatu 48.894,00 (świadczenia rodzin zastępczych)	928.986,00	Przyznana kwota 928.986,00 W tym: 831.198,00 UE 97.788,00 budżet Państwa

	Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli								
	Działania Aktywna integracja społeczno zawodowa, realizowanego w ramach zadania Aktywna integracja uczestników projektu.	6.9							
8.	Program „Aktywny Samorząd”		Styczeń 2024 do kwiecień 2025	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Uzupełnienie planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	PFRON	362 211,00	362 211,00 (PFRON)	W trakcie realizacji	
9.	Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”		Styczeń 2024 luty 2025	Likwidacja barier transportowych przez gminę Strzelce Krajeńskie, dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Strzelcach Krajeńskich	PFRON	200 000,00	117 500,00 (PFRON)	W trakcie realizacji	
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy		13.07.2022 r.- obecnie w realizacji	Program ma na celu pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w pokryciu kosztów wkładu własnego w zakupie	Środki PFRON	102.500,00	102.500,00	W realizacji	


	niepełnosprawno ścią		lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie , wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia				
11	Zajęcia klubowe w WTZ	Realizacja Od 01.08.2023 do 31.01.2024	Zajęcia klubowe oznaczają zorganizowaną formę rehabilitacji mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Nowa forma wsparcia.	Środki PFRON	15.836,25	15.784,77	
12	Zajęcia klubowe w WTZ	Realizacja od 01.02.2024 do 31.01.2025	Zajęcia klubowe oznaczają zorganizowaną formę rehabilitacji mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.	Środki PFRON	31.672,50	0	W realizacji do 15.02.2025
13	Program Samodzielność – Aktywność Mobilność, „Dostępne Mieszkanie”	Realizacja 2022-2025	Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozabawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Program realizowany będzie w latach 2022 - 2025.	Środki PFRON	71.980,00	71.980,00	W realizacji Brak wniosków

14	Program Samodzielność – Aktywność, Mobilność, „Mieszkanie Dla Absolwenta”	Realizacja 2022-2029	Oferta skierowana do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania. Cel ten będzie realizowany poprzez dofinansowanie na wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniających indywidualne kryteria dostępności. Program realizowany będzie w latach 2022 - 2025. Oferta kierowana jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności posiadających status Absolwenta.	Środki PFRON	92.546,00	92.546,00	W realizacji Brak wniosków
----	---	----------------------	---	--------------	-----------	-----------	-------------------------------

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej

mgr Aliza Kraimowska

Dom Pomocy Społecznej
Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – Szkoleniowy
Ul. Gdańska 17
66 – 520 Dobiegniew

Dobiegniew, dnia 28.11.2024



Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
ul. Wszyńskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.

DPS.0401.30.2024

Informacja o realizowanych w 2024 roku przez Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – Szkoleniowy w Dobiegniewie inwestycjach, planowanych projektach i składanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych oraz finansowanych z budżetu powiatu

Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Szkoleniowy w Dobiegniewie informuje, że w 2024 roku prowadzi następujące inwestycje i remonty:

1. W ramach realizacji projektu: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej ORRSz w Dobiegniewie” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań na rok 2024 – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Harmonogram działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

- 1) XII.2023-V.2024 - przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 - 2) III-IV.2025 - ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy
 - 3) V.2025 - podpisanie umowy z wykonawcą
 - 4) VI.2025-IV.2026 - roboty budowlane zgodnie z załączonym kosztorysem
 - 5) IV.2026 - zakończenie robót budowlanych, odbiór końcowy inwestycji
 - 6) V.2026 - przygotowanie dokumentacji do rozliczenie projektu
 - 7) do 30.06.2026 - końcowe rozliczenie i zamknięcie projektu.
2. W styczniu 2024 roku dokonano awaryjnej naprawy windy osobowej polegającej na wymianie uszkodzonego sterownika dźwigu – koszt naprawy 17.020,80 zł.
 3. W lutym 2024 roku zlecono naprawę suszarki przemysłowej Unimac UU025E, będącej na wyposażeniu pralni w budynku głównym DPS. Łączny koszt usługi serwisowo – naprawczej to 7.015,92 zł.
 4. W listopadzie 2024 dokonano naprawy kociołków elektrycznych - warzelnych Lozamet znajdujących się na wyposażeniu kuchni wraz ze sprawdzeniem elementów bezpieczeństwa – łączny koszt naprawy to 11.387,34 zł.


5. Na bieżąco prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie przez pracowników gospodarczych na terenie DPS, m.in: malowanie pomieszczeń, remont schodów przy budynku głównym i inne.
6. W grudniu 2024 planowany jest przegląd kotłowni olejowej wraz z serwisem infrastruktury ciepłowniczej DPS – planowany koszt usługi 3.000 zł.

Dorota
Kowalik

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Kowalik
Data: 2024.11.28
14:01:50 +01'00'

Strzelce Kraj., dnia 20.11.2024 r.

Nasz znak: D.0131.11.2024.JL
Wasz znak: nie dotyczy
Sprawę prowadzi: Joanna Lewandowska
Telefon: 95 763 11 40



**Zarząd
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

Dotyczy: realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, planowanych projektach i składanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych (...).

W 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał dodatkowo kwotę ogółem 2.805,95 tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W br. realizowane były cztery projekty oraz złożony został wniosek na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych – EFS+ na lata 2025-2027 r.

I. Projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach **Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko–drezdeneckiego (I)”** (okres realizacji: IX 2023 r.- III 2025 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2024 r.	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w 2024 r. (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana stan na dzień 31.10.2024 r. (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny Plus	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko – drezdeneckiego (I)”	Staż (stypendium, dojazdy, ref.kosztów opieki)	74	1 102,24	60	954,5
		Prace interwencyjne	11	221,46	11	204,9
		Bony na zasiedlenie	15	180,0	9	108,0
		Bon szkoleniowy	5	45,0	1	9,3
		Jednorazowe środki na podj. dział. gospodarczej (dotacje)	6	185,0	6	185,0
		Refundacja kosztów wyp./dop. stanowiska pracy	5	190,0	5	189,8

	Szkolenia indywidualne	5	47,75	2	16,4
	Szkolenia grupowe (cyfryzacja)*	20	18,06	0	0
	Ogółem :	121	1 989,51	94	1 667,9

*osoby do 30 r.ż. zakwalifikowane do innych form wsparcia (dotacje, staże) dodatkowo objęte zostały szkoleniem grupowym z zakresu podwyższenia kompetencji cyfrowych.

Dodatkowe informacje: umowa dotycząca realizacji projektu podpisana została z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze w dniu 27.09.2023 r. Kwota przyznana na realizację projektu wynosi ogółem 4 070 139,83 zł (dofinansowanie z UE - 3 459 618,85 zł).

II. Projekt konkursowy finansowany z rezerwy Funduszu Pracy

Projekt konkursowy – **pilotażowy**, finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowanych do młodych osób, które nie ukończyły 30 r.ż., w tym osób bezrobotnych. Projekt pn. „Czas na Młodych–punkty doradztwa dla młodzieży” (okres realizacji VII 2023 r. – XII 2024 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania zrealizowane w 2024 r.	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2024 r. (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota wydana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	„Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	9	66,68	9	60,27
		Bony szkoleniowy	4	45,0	2	21,39
		Bony na zasiedlenie	2	24,0	2	24,0
		Kurs prawa jazdy kat.B	3	11,25	1	3,75
		Inne koszty bezpośrednie (dodatki motywacyjny, za podjęcie zatrudnienia, dla pracodawców itp.)	X	173,65	x	120,76
		Inne koszty pośrednie (dodatki dla pracowników, mat. Biurowe)	x	18,2	x	10,53
		Ogółem:	18	338,78	14	240,7

*założenia, że ze wsparcia skorzystają osoby uczestniczące w podstawowych formach wsparcia (staż, bony, kurs prawa jazdy).

III. Projekt konkursowy finansowany z rezerwy Funduszu Pracy (1)

Projekt konkursowy - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowanych do osób bezrobotnych. Projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” (okres realizacji V 2024 r. – XII 2024 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2024 r.	Planowana i zrealizowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w 2023 r. (w tys. zł)	Kwota wydana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	11	126,37	55,61
		Bon szkoleniowy	1	9,0	0,0
		Bon na zasiedlenie	1	12,0	0,0
		Szkolenia indywidualne	1	9,55	0,0
		Prace interwencyjne	4	26,15	5,29
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp.	3	96,0	64,0
		Refund. kosztów wyp./dop.stanow.	1	38,0	38,0
		Ogółem:	22	317,07	162,9

IV. Projekt konkursowy finansowany z rezerwy Funduszu Pracy (2)

Projekt konkursowy - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowanych do osób bezrobotnych. Projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” (okres realizacji V 2024 r. – XII 2024 r.).

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2023 r.	Planowana i zrealizowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w 2023 r. (w tys. zł)	Kwota wydana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	„Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	8	84,44	29,44
		Prace interwencyjne	2	12,15	0,69

		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp.	2	64,0	32,0
		Ogółem:	12	160,59	62,13

V. Projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), realizacja lata 2025-2027 -złożony wniosek.

Wniosek w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko–drezdeneckiego (II)” (okres realizacji: I.2025 r.-III. 2027 r.) wniosek o dofinansowanie został złożony do WUP Zielona Góra.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zaplanowane zadania do realizacji	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w latach 2025-2027 (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny Plus	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko–drezdeneckiego (II)”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	185	2 249,60
		Prace interwencyjne	25	294,15
		Bony na zasiedlenie	26	260,00
		Bony szkoleniowy	12	126,68
		Jednorazowe środki na podj. dział. gospodarczej (dotacje)	11	352,00
		Refundacja kosztów wyp./dop. stanowiska pracy	11	418,00
		Szkolenia indywidualne	12	130,28
		Ogółem :	282	3 830,71

Informacje przygotowała: Joanna Lewandowska

/-/ mgr inż. Joanna Lewandowska


- Dyrektor

/podpisano elektronicznie/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Joanna Lewandowska
Data: 2024.11.21 09:22:17 CET

Strzelce Krajeńskie, dnia 2 grudnia 2024 r.



Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
w miejscu

Pracownicy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich realizują lub też planują zrealizować następujące zadania inwestycyjne i remonty na drogach powiatowych finansowanych z budżetu powiatu oraz przy udziale środków zewnętrznych w 2024 r. :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza.

Dnia 13 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Gminą Dobiegniew w celu wspólnej realizacji zadania w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Zakres zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1371F w miejscowości Dobiegniew ul. Mickiewicza” obejmował: przebudowę drogi (branża drogowa), kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji elektrycznej - oświetleniowej. Powiat zobowiązał się ponieść koszty związane z branżą drogową, kanalizacją deszczową i instalacją elektryczną – oświetleniową oraz nadzoru inwestorskiego w stosunku do tych branż, a Gmina koszty związane z kanalizacją sanitarną i wodociągową oraz nadzoru inwestorskiego w stosunku do tych branż. Gmina na podstawie porozumienia przekazała dokumentację projektową dot. branży sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Mickiewicza w m. Dobiegniew.

Dnia 15 maja 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce. Wykonawca zobowiązał się wykonać przebudowę w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 8 040 904,71 zł brutto. Nad realizacją zadania czuwała firma TK-Projekt Tomasz Łapiński ul. Morska 99b/8 75-217 Koszalin za kwotę: 178 178,00 zł. Dnia 18 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek Wykonawcy ww. zadania, dot. zmiany umowy nr RG.273.1.2023 z dnia 15 maja 2023 r., w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego. Zmiana wynagrodzenia dot. robót dodatkowych związanych z wykonaniem bypassów w obrębie kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody deszczowej musiało zostać skierowane do kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak możliwości włączenia się do planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Asnyka oraz wykonanie muru oporowego w celu zabezpieczenia skarpy przy posesji nr 12. Dnia 28 grudnia 2023 r. Koordynator nadzoru zaakceptował kosztorysy na roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe wyniosły łącznie 63 666,83 zł brutto. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia umownego po wnikliwej analizie wraz z zespołem koordynacyjnym wniosek został zaakceptowany na kwotę 121 740,46 zł. Z uwagi na wymianę słupów oświetleniowych w pobliżu skrzyżowania z ulicą Słowackiego wystąpiła konieczność robót dodatkowych z powodu barku tzw. zapasów kabla. Koszt robót dodatkowy wyniósł w tym zakresie 13 347,68 zł. Dnia 9.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Dodatkowo na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dobiegniew z przeznaczeniem na „Przebudowę i rozbudowę ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie – etap I” oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej (tłocznej) do zbiorników w ul. Asnyka w Dobiegniewie do rzeki Mierzęcka Struga”, Powiat przekazał Gminie łącznie kwotę 534 904,73 zł. Wykonanie zadań przez Gminie Dobiegniew było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej w tym rejonie Dobiegniewa.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego – etap I”

Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR wysokości 4 655 000,00 zł. Inwestycja powstaje w ramach formuły zaprojektuj-wybuduj. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny to 2 proc.).

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku około 460 mb w zakresie: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; urządzeń odwadniających; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących kolektorów; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego; wykonanie urządzeń odwadniających rozsączających o dużej pojemności retencyjnej, zbiorników, bądź podziemnych kanałów systemowych, powiązanych z kanalizacją deszczową oraz istniejącym systemem odwodnienia; oświetlenia; zatok postojowych; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego.

Dnia 3 listopada wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Lipowa 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie za cenę brutto 3 427 680,36 zł. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji. Nad realizacją zadania czuwa firma JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie, za cenę brutto: 86 100,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy(21.07.2025 r.). Wykonawca wykona dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. W czasie realizacji zadania Gmina Zwierzyn wykonała zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działek w miejscowości Zwierzyn – ulica Wojska Polskiego – etap I”. Połączenie dwóch zadań ma na celu uniknięcie w przyszłości ingerencji w pas drogowy podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Gmina zakończyła prace dot. swojego zamówienia, obecnie trwają prace przy układaniu nowych chodników oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz rozwiązanie problemu z deszczówką.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego. – etap drugi.

Z uwagi na konieczność zmniejszenia zakresu zadania etapu pierwszego przebudowy drogi, Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie etapu drugiego (planowany odcinek od przejazdu kolejowego do ośrodka zdrowia). Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 1 710 000,00 mln. w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Droga objęta zadaniem inwestycyjnym znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1359F, na działkach nr: 102 i 347, w m. Zwierzyn. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku 541,460 m w zakresie: jezdni, chodników, poboczy, elementów spowolnienia ruchu, wyniesione przejście dla pieszych, przebudowy urządzeń odwadniających w obszarze oddziaływania obiektu, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrady U-11a. Na całej długości droga przebiega w terenie zabudowanym. W zakresie branży elektrycznej do wykonania będzie linia kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV. W zakresie branży sanitarnej do wykonania będą następujące roboty: sieć kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od Ø315 PVC do projektowanego wylotu brzegowego w dz. nr 102, 347. Łączna długość grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wynosić będzie L=500,00mb. Dnia 10 października 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce. Wykonawca zobowiązał się wykonać przebudowę w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 2 199 633,51 zł brutto. Nad realizacją zadania czuwać będzie firma ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONANSTWO NADZÓR Krzyż Wielkopolski, ul Zachodnia 39, za kwotę: 33 210,00 zł. W czasie realizacji zadania Gmina Zwierzyn wykona zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działek w miejscowości Zwierzyn – ulica Wojska Polskiego – etap II”. Połączenie dwóch zadań ma na celu uniknięcie w przyszłości ingerencji w pas drogowy podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Gmina Zwierzyn obecnie przeprowadza postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania dot. branży sanitarnej.

4. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2024 r.

Remontami bieżącymi nawierzchni dróg powiatowych w 2024 r. zajmuje się brygada drogowa składająca się z siedmiu osób. W bieżącym roku będą wykonywane przy pomocy zakupionego w 2023 r. remontera drogowy typu PATCHER. Remonter drogowy przeznaczony jest do likwidacji ubytków i dużych spękań w nawierzchniach drogowych przy użyciu kruszywa mineralnego i emulsji bitumicznej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej wbudowywane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń. Materiał do maszyny zakupiony będzie w miarę potrzeb z pobliskiej wytwórni masy mineralno – asfaltowej firmy EUROVIA w m. Zwierzyn. Dodatkowo wykonywane są „łatania ubytków” zakupioną masą mineralno – asfaltową (bitumiczna) na zimno w workach przy użyciu emulsji. W 2024r dostawcą a masy zastał firma EMULEX Irena Kalinowska ze Stargardu za kwotę 787,20 zł brutto za tonę. Prace remontowe są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie bieżących potrzeb wynikających ze stanu technicznego dróg powiatowych. Do rozgrzewania masy bitumicznej kupowany jest na bieżąco gaz (butle) oraz piasek do posypywania.

5. Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry.

Dnia 19 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp.. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie wysokości 8 610,00 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 9 listopada 2023 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. na realizację zadania na kwotę 573 411,24 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za cenę 0,8 % od wartości robót branży drogowej. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zakres remontowanego odcinka drogi objął: - wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyprofilowanie poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego. Długość remontowanego odcinka drogi to 732 m. Wykonane roboty mają na celu poprawę nośności nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 22.04.2024 r. dokonano odbioru robót.

6. Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra – Lubiatów.

Dnia 19 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra – Lubiatów”, zgodnie

z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8 610,00 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 14 listopada 2023 r. została podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce na realizację zadania na kwotę 1 080 920,97 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za cenę 0,8 % od wartości robót branży drogowej. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zakres remontowanego odcinka drogi objął: - wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyprofilowanie poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego. Długość remontowanego odcinka to 2 km. Wykonane roboty mają na celu poprawę nośności nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 19.04.2024 r. dokonano odbioru robót

7. Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słwin – Lipinka

Dnia 29 marca 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słwin – Lipinka”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie wysokości 9 999,90 zł brutto.

Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dnia 7 listopada 2023 r. środki zabezpieczono w budżecie Powiatu, zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Wojewodą Lubuskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie nr 15/30/6/2023 z dnia 31 października 2023r. Zakres zadania to odcinek drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słwin – Lipinka, działka ew. nr 95; 247; 403; 489/1; 489/2. Początek remontu zlokalizowany jest w km 0+000,00 (koniec terenu zabudowanego w miejscowości Słwin, przy tablicy D43 i E18a Słwin), a koniec w km 2+876,06 (początek terenu zabudowanego w miejscowości Lipinka, przy tablicy D42 i E17a Lipinka). Wykonane zadanie swoim zakresem objęło: wykonanie frezowanie; profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej; remont istniejących zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni jezdni; wykonanie oznakowania poziomego. Na obszarze objętym remontem jezdni ma szerokość ok 5,50 m a pobocza gruntowe. Nawierzchnia bitumiczna była w złym stanie technicznym. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny pól uprawnych pomiędzy miejscowościami Słwin i Lipinki. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Wykonane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Zastosowane oznakowanie poziomego stanowi odtworzenia stanu istniejącego. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Dnia 9 stycznia br. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. na realizację zadania na kwotę 1 369 955,16 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Dnia 22.04.2024 r. dokonano odbioru robót

8. Remont drogi powiatowej nr 1363F i nr 1359F

Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 1 800 000,00 zł w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania miała na celu wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zadanie w swoim zakresie objęło: wykonanie frezowanie; profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej; remont istniejących zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Wyremontowane odcinki to Rąpin – Marzenin (od boiska w kierunku Marzenina) oraz na odcinku drogi Górecko – Zwierzyn. Istniejące drogi posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 4,0 do 5,0 m z gruntowymi pobocznymi. Stan nawierzchni oceniany był jako bardzo zły. Pośrednio po drodze powiatowej odbywa się ruch komunikacyjny do obiektów użyteczności publicznej.

Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.

Zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich dnia 5 stycznia br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 17 220,00 zł brutto. Dnia 1 marca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim. Dnia 20 maja br. została podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce na realizację zadania na kwotę 1 198 176,81 zł. Nad realizacją zadania czuwała firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. za kwotę 9 840,00 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać remont drogi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Dnia 20.08.2024 r. dokonano odbioru robót.

9. Remont drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Bogdanka – Sitnica - dokumentacja.

Dnia 5 marca 2024 roku została podpisana umowa z ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Bogdanka - Sitnica”. Podstawą zawarcia przedmiotowej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), w trybie art. 4 pkt 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wysokości 18 450,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1367F na odcinku Sitnica - Bogdanka, działki ew. nr 28/1; 32. Opracowanie obejmuje remont drogi na dwóch odcinkach. Zastosowano kilometrację lokalną. Pierwszy odcinek zlokalizowany jest w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą leśną), a koniec w km 0+232,51 (granica powiatu strzelecko – drezdeneckiego), drugi odcinek zlokalizowany jest między granicami powiatu choszczeńskiego i strzelecko drezdeneckiego w km 0+232,51 do km 0+612,07. Realizacja zadania ma na celu wymianę warstwy celem wyprofilowania istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zaplanowane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Na obszarze objętym inwestycją jezdni ma szerokość 3,50 m a pobocza od 0,75 m do 1,00 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Brak jest prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania. Zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną i nieutwardzoną, w większości jest to nawierzchnia gruntowa. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny leśne pomiędzy miejscowościami Sitnica i Bogdanka. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Powiat w chwili pojawienia

się dofinansowania z Funduszu Leśnego złoży wniosek do Nadleśnictwa Głusko w celu wspólnej realizacji zadania. Szacowany koszt zadania na roboty budowlane wynosi 662 222,37 zł brutto.

10. Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przyłęg – Górki Noteckie.

Dnia 29 lutego 2024 roku została podpisana umowa z ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyż Wielkopolski na opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1364F”. Podstawą zawarcia przedmiotowej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), w trybie art. 4 pkt 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wysokości 15 000,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1364F pomiędzy miejscowościami Przyłęg - Górki Noteckie , działka ew. nr 363. Realizacja zadania ma na celu wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz pobocznymi. Zaplanowane roboty mają na celu poprawę równości nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Remont przyczyni się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego. Projektowany odcinek remontowanej drogi powiatowej 1364F ma długość 810 mb. Na obszarze objętym inwestycją jezdni ma szerokość 5,50 m a pobocza gruntowe miejscami porośnięte trawą 0,75 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Brak jest prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania oraz spękania siatkowe. Zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną i nieutwardzoną, w większości jest to nawierzchnia gruntowa. Cała droga przebiega po za obszarem zabudowanym, przez tereny leśne. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Szacowany koszt zadania na roboty budowlane wynosi 827 260,10 zł. Powiat w lipcu br. złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie oczekujemy informacji o wynikach naboru.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Buszów.

Dnia 26 marca 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Buszów”, zgodnie z procedurą ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych, o wartość mniejszej niż 130 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawcą dokumentacji została firma ADBOR Adrian Borowski z Krzyża Wlkp. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 30 012,00 zł brutto.

Przedmiotem zadania jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Buszów o długość 433,70mb. Projekt obejmuje dz. o ewid nr 331/6 obręb ewidencyjny Buszów. Na całym odcinku drogi powiatowej nr 1376F pas drogowy jest zagospodarowany i biegnie wzdłuż istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Na planowanym odcinku drogi do przebudowy występuje jezdni posiadająca nawierzchnię wykonaną z kostki kamiennej, ograniczoną krawężnikiem kamiennym i o szerokości 6,30 m. Od km 0+ 000,00 do 0+386,00 po lewej stronie ulicy oraz w km 0+386,00 do 0+433,70 po prawej stronie ulicy znajduje się chodnik wykonany z brukowej kostki betonowej. Zjazdy do posesji wykonane są także z brukowej kostki betonowej. Nawierzchnia chodnika oraz zjazdów jest dobrym stanie technicznym. Na wierzchnia jezdni wykazuje duży stopień zużycia. Na nawierzchni z kostki kamiennej można dostrzec liczne nierówności i zaniżenia. Ponadto nawierzchnia jezdni straciła normatywne spadki podłużne i poprzeczne, przez co woda opadowa nie jest w sposób prawidłowy odprowadzana do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym na wielu odcinkach tej drogi po opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody. Trasę przebudowywanej nawierzchni drogi powiatowej dostosowano do istniejących warunków gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjęto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z warunkami technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przebudowa nawierzchni jezdni polegać ma na ułożeniu na istniejącej kostce kamiennej nowych warstw bitumicznych. Nawierzchnia na całym odcinku ograniczona jest


krawężnikiem kamiennym, który należy przełożyć i dopasować do wytycznych projektowych. W celu umożliwienia pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni w km 0+378,33 zlokalizowano wyniesione przejście dla pieszych oraz zaprojektowano przedłużenie istniejącego chodnika o 10 mb. Szacowany koszt realizacji zadania to 1 403 230,61 zł. Na wyżej wymienione zadanie Powiat w 2023r złożył dofinansowanie w ramach naboru poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek Powiatu o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednak z powodu wyczerpania limitu środków finansowych nie znalazł się na liście głównej zadań do realizacji. Dodatkowo w lipcu br. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie oczekujemy informacji o wynikach naboru.

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG
Justyna Grotus-Lubiś



Strzelce Krajeńskie, dnia 2 grudnia 2024 r.

RG.0643.3.2024.MP



**Zarząd Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
w miejscu**

**INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT INWESTYCJACH, PLANOWANYCH
PROJEKTACH I SKŁADANYCH WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMÓW
UNIJNYCH, ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORAZ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU**

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego obecnie realizują, a także planują do realizacji następujące projekty i wnioski:

I. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Zadanie realizowane jest na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 8 sierpnia 2023 r. Kwota dofinansowania wynikająca promesy to 7 710 697,13 zł (co stanowi 85,00 % ostatecznej wartości inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Deklarowana w promesie kwota udziału własnego stanowi 15% inwestycji tj. 1 360 711,26 zł.

Promesa nie obejmuje kosztów poniesionych przez Powiat na zakup gotowego projektu Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 218,00 zł brutto i usługi adaptacji projektu za kwotę 110 700,00 zł brutto.

Inwestycja polega na kompleksowej budowie budynku mieszkalno-użytkowego o funkcji domu pomocy społecznej w miejscowości Dobiegniew, na działkach o numerach ewidencyjnych 5 i 6 obręb Mierzęcin, gmina Dobiegniew. Powierzchnia zabudowy wyniesie 739.07 m². Planowana ilość miejsc dla mieszkańców wynosi 50. W ramach zadania budynek zostanie doposażony w niezbędne media oraz wymagane wyposażenie. W kosztach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 26.06.2023 r. do wykonania zamówienia wybrane zostały oferty wykonawców:

- Część I – realizacja robót: PPHU "Almar" Aneta Ziopaja, ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wielkopolski za cenę 8 949 638,39 zł brutto. Wykonawca zaoferował gwarancję 60 miesięcy - umowa znak RG.273.6.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.;
- Część II – nadzór nad realizacją zadania: JM PROJEKT Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie za cenę 121 770,00 zł brutto – umowa znak RG.273.7.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.



Wykonawca robót budowlanych zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dnia 21 sierpnia 2023 r. nastąpiło przekazanie dokumentacji technicznej i placu budowy dla realizowanego zadania.

Na chwilę obecną wszystkie prace realizowane są zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych, z którego wynika, iż inwestycja powinna zostać ukończona do kwietnia 2025 roku.

Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej.

II. Remont budynku Ratusza w Dreżdenku

Zadanie realizowane jest na podstawie otrzymanej dnia 15 października 2024 r. promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania wynikająca promesy to 960 400,00 zł (co stanowi 93,19 % ostatecznej wartości inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Deklarowana w promesie kwota udziału własnego wynosi 70 200,74 zł.

Ponadto Powiat ze środków własnych pokrył koszt w wysokości 25 060,00 zł brutto związany z aktualizacją i uzupełnieniem posiadanej dokumentacji projektowej o zakres dotyczący remontu dachu i wieży.

Dzięki otrzymanemu wsparciu realizowany jest remont elewacji budynku, remont wieży i dachu. Zakres prac polegał będzie na odnowieniu i uzupełnieniu tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki na wszystkich elewacjach budynku: zachodniej, północnej i wieży, wschodniej, południowej i kominach.

W promesie uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego oraz wykonania tablicy informacyjnej.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 13 września 2024 r. do wykonania zamówienia wybrane zostały oferty wykonawców:

- Części I – realizacja robót: "FRAM-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Czechosłowacka 185, 60-116 Poznań za cenę 983 983,74 zł brutto. Wykonawca zaoferował gwarancję 60 miesięcy - umowa znak RG.273.16.2024 z dnia 22 października 2024 r.;
- Część II – nadzór nad realizacją zadania: Zachodnie Centrum Konsultingowe „Euro Invest” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wielkopolski za cenę 46 617,00 zł brutto – umowa znak RG.273.17.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.



Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej dla realizowanego zadania nastąpiło 5 listopada 2024 r. Sporządzono protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych na wykonanie scenariusza Ppoż. i wykonanie przycisków ROP, opiewa on na kwotę 1133,55 zł brutto i zostanie rozliczony na późniejszym etapie realizacji zadania.

Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.

III. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Zadanie realizowane jest na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 2 października 2024 r. Kwota dofinansowania wynikająca promesy to 5 865 000,00 zł (co stanowi 76,85 % ostatecznej wartości inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Deklarowana w promesie kwota udziału własnego stanowi 23,15 % wartości zadania tj. 1 767 147,09 zł brutto. W łącznym koszcie zadania uwzględniony został koszt nadzoru inwestorskiego i tablic informacyjnych.

Zadanie prowadzone jest w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. (SOSW), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. (CKZiU), Zespole Szkół w Strzelcach Kraj. oraz Zespole Szkół w Drezdenku. Zakres robót obejmuje:

- 1) w SOSW: termomodernizację sali gimnastycznej z wymianą parkietu; wymianę instalacji elektrycznej w całej szkole, w tym w budynku małym; wymianę podłóg w budynku dużym i małym; remont klatek schodowych, remont łazienek, remont placu apelowego i ścieżek komunikacyjnych;
- 2) w CKZiU: wymianę oświetlenia, wymianę parkietu oraz remont łazienek przy sali gimnastycznej;
- 3) w ZS w Strzelcach Kraj.: wymianę okien i remont łazienek na sali gimnastycznej;
- 4) w ZS w Drezdenku: budowę wiaty do nauki zawodu; montaż klimatyzatorów na łączniku szkoły; budowę bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal; wykonanie ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania zamówienia wybrane zostały oferty wykonawców:

- Części I – realizacja robót: GOOD BUILDER SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Parkowa 6, 64-410 Sieraków za cenę 7 503 366,09 zł brutto. Wykonawca zaoferował gwarancję 60 miesięcy - umowa znak RG.273.10.2024 z dnia 10 października 2024 r.;
- Część II – nadzór nad realizacją zadania: KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ, ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wielkopolski za cenę 128 781,00 zł brutto – umowa znak RG.273.11.2024 z dnia 10 października 2024 r.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 135 150,00 zł brutto i pokryty został ze środków własnych Powiatu.



Dnia 18 października 2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy w poszczególnych szkołach objętych zadaniem, natomiast dnia 28 października 2024 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót od prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.

IV. Budowa szybu windowego przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich

Dnia 10.09.2021 r. zawarta została z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowa nr WRR/000135/04/D o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Umowa przewidywała przekazanie zaliczki w kwocie 137 726,09 zł oraz termin złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania do dnia 31.01.2022 r.

Z uwagi na okres jesienno-zimowy przypadający na realizację zadania oraz ryzyko niewykonania w terminie projektu, Powiat zawniósł i uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Wprowadzonym 15 listopada 2021 r. Aneksiem do umowy o dofinansowanie nr 1 wydłużony został termin realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r.

Do ww. umowy wprowadzone zostały jeszcze trzy kolejne aneksy: nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 r. umożliwiający realizację inwestycji do dnia 30 września 2023 r.; nr 3 z dnia 9 sierpnia 2023 r. umożliwiający realizację inwestycji do dnia 31 października 2024 r., nr 4 z dnia 2 lipca 2024 r. umożliwiający realizację inwestycji do dnia 31 października 2025 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie opracowanej dokumentacji, której koszt wyniósł 56 800,00 zł. Sporządzona dokumentacja dotyczy dwóch wind przy budynku Starostwa w Strzelcach Kraj. oraz budynku Ratusza w Drezdenku.

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w wysokości do 150 000 zł, nie więcej niż 35 % wartości zadania.

W ramach środków PFRON zaplanowano budowę windy przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

We wniosku podano, iż łączny koszt inwestycji wyniesie 393 503,11 zł, w tym środki własne, 255 777,02 zł i wnioskowana kwota dofinansowania 137 726,09 zł.

W koszcie wniosku nie uwzględniono dostosowania budynku do warunków przeciwpożarowych tj. kwoty 305 803,50 zł brutto – dokumentację przystosowania budynku zleciła do przygotowania P. Beata Nowak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Dnia 10 listopada 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 Pzp na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy szybu windowego i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych.



Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta za cenę 797 532,00 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 561 000,00 zł brutto.

Przeprowadzenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy i realizacja inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu w budżecie Powiatu na 2025 r. niezbędnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz koniecznego do poniesienia wkładu własnego. Konieczna będzie także aktualizacja dokumentacji w zakresie dostosowania budynku do warunków przeciwpożarowych, ponieważ uległy zmianie, a także aktualizacja kosztorysów.

V. Wzmocnienie dostępności do opieki specjalistycznej dla kobiet poprzez doposażenie w aparaty USG gabinetów ginekologicznych Szpitala Powiatowego w Drezdenku

Województwo Lubuskie udzieliło Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, umowa znak DGR.VII.042.22.2024 z dnia 30 września 2024 r.

Zadanie realizowane jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. i obejmuje doposażenie w dwa aparaty USG (stacjonarny oraz przenośny) gabinetów ginekologicznych w: Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku oraz nowo utworzonego punktu w Dobiegniewie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania zamówienia wybrane zostały oferty wykonawców:

- Część I - „Dostawa USG stacjonarnego”: TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiertniczna 84, 02-952 Warszawa za cenę 277 560,00 zł brutto. Wykonawca zaoferował okres gwarancji dla wszystkich oferowanych elementów urządzenia: 2 lata. Umowa znak RG.273.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.;

- Część II - „Dostawa USG przenośnego”: GRUPA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strzeszyńska 35/37 lok.8, 60-479 Poznań za cenę 69 984,00 zł brutto. Wykonawca zaoferował okres gwarancji dla wszystkich oferowanych elementów urządzenia: 2 lata. Umowa znak RG.273.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Urządzenia zostały dostarczone i odebrane w dniach:

- 18 października 2024 r. USG przenośne,
- 7 listopada 2024 r. USG stacjonarne.

Obecnie trwają prace zmierzające do rozliczenia otrzymanej przez Powiat dotacji celowej.



Ponadto pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego obecnie realizują, a także planują do realizacji następujące projekty i wnioski przy współudziale udziału pracowników Wydziału Dróg:

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego – etap I

Zadanie realizowane jest na podstawie udostępnionej promesy z dnia 9 listopada 2023 r. Inwestycja po zmianie objętej przebudowę drogi powiatowej nr 1359F na odcinku około 460 mb w zakresie między innymi: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; urządzeń odwadniających; przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących kolektorów; wykonanie urządzeń odwadniających rozsączających o dużej pojemności retencyjnej, zbiorników, bądź podziemnych kanałów systemowych, powiązanych z kanalizacją deszczową oraz istniejącym systemem odwodnienia; oświetlenia; zatok postojowych; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej. Inwestycja realizowana jest w ramach formuły zaprojektuj - wybuduj.

Kwota dofinansowania wynikająca z promesy to 3 338 091,34 zł (co stanowi 95 % ostatecznej wartości inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Deklarowana w promesie kwota udziału własnego stanowi 5 % wartości zadania tj. 175 689,02 zł brutto.

Koszt Programu Funkcjonalno-Użytkowego wyniósł 49 200,00 zł brutto i stanowi koszt własny Powiatu.

Dnia 10 października 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie zakupowe znak RG.272.19.2023, w następstwie, którego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert Wykonawców:

- w zakresie części I - realizacja robót: TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Sp. z o.o. za cenę brutto 3 427 680,36 zł i gwarancję 60 miesięcy - umowa znak RG.273.11.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.;
- w zakresie części II - nadzór nad realizacją zadania: JM PROJEKT Jakub Mańdzij wykonawca zaoferował cenę brutto: 86 100,00 zł - umowa znak RG.273.12.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca w czerwcu br. zakończył etap opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Dnia 26 czerwca 2024 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i odbiór dokumentacji technicznej.

Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy obydwu Wydziałów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.



II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego – etap II

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie udostępnionej promesy z dnia 2 października 2024 r. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1359F między innymi w następującym zakresie: jezdni; chodników; poboczy; elementów spowolnienia ruchu; odprowadzenia wód opadowych; oświetlenia; przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowy zjazdów; oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania uwzględnione zostały koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy informacyjnej.

Kwota dofinansowania wynikająca z otrzymanej promesy to 1 710 000,00 zł (co stanowi 62,44 % ostatecznej wartości inwestycji). Pozostałe koszty są wkładem własnym Powiatu. Deklarowana w promesie kwota udziału własnego stanowi 37,56 % wartości zadania tj. 1 028 759,22 zł brutto.

Dnia 26 czerwca 2024 r. ogłoszone zostało postępowanie zakupowe znak RG.272.12.2024, w wyniku, którego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert Wykonawców:

- w zakresie części I - realizacja robót: EUROVIA POLSKA S.A. za cenę brutto 2 705 549,22 zł i gwarancję 60 miesięcy – umowa znak RG.273.12.2024 z dnia 10 października 2024 r.;
- w zakresie części II - nadzór nad realizacją zadania: ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR za cenę brutto 33 210,00 zł – umowa znak RG.273.13.2024 z dnia 10 października 2024 r.

Dokumentacja projektowa opracowana została za kwotę 135 300,00 zł brutto i stanowi koszt własny Powiatu.

Wykonawca zobowiązał się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej nastąpiło 14 października 2024 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wnioski złożone w 2024 roku przez pracowników Wydziału Rozwoju gospodarczego, które oczekują na rozstrzygnięcie:

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367F w m. Buszów

Wniosek na realizację inwestycji złożony został w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór wniosków - lipiec 2024).

Planowane do realizacji zadanie obejmie przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o długości 0,4337 km w m. Buszów na działce nr 331/6. Droga powiatowa nr 1376F jest drogą łączącą miejscowości Buszów i Bobrówko. Początek drogi zaczyna się na granicy pasa drogowego DW156 km 0+000, natomiast kończy się na połączeniu nawierzchni z kostki kamiennej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną w km 0+433,70. Na odcinku od km 0+063,62 do km 0+393,85 zaplanowano przebudowę



nawierzchni jezdni polegającą na ułożeniu na istniejącej kostce kamiennej nowych warstw bitumicznych. W km 0+000,00 do 0+063,62 oraz w km 0+393,85 do km 0+433,70 zaprojektowano rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni. W km 0+378,33 zlokalizowano wyniesione przejście dla pieszych oraz zaprojektowano przedłużenie istniejącego chodnika o 10 mb po stronie prawej. Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturę podziemną. Znajdują się tu wodociągi, kanalizacja deszczowa grawitacyjna oraz kable energetyczne, oświetleniowe i kable telekomunikacyjne. Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi będą odprowadzane systemem spadków poprzecznych jezdni do wpustów deszczowych połączonych przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpusty oraz cała kanalizacja deszczowa zostanie oczyszczona.

Wskazany we wniosku szacowany koszt inwestycji wynosi 1 373 218,61 zł brutto.

W ww. wartości nie zostały uwzględnione koszt dokumentacji projektowej, który wyniósł 30 012,00 zł brutto i poniesiony został w 2023 r.

Realizacja zadania zaplanowana została na 2025 r.

Na chwilę obecną nie są znane wyniki naboru wniosków.

Wniosek na przedmiotową inwestycję złożony został również w ramach naboru wniosków w 2023 r. na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji zadania do 04.2025 r.

Szacowany wskazany do PROW we wniosku całkowity koszt operacji to 1 430 220,58 zł brutto, w tym koszt kwalifikowalny 1 421 898,39 zł, wnioskowane dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w wysokości 904 753 zł brutto. We wniosku uwzględniony został koszt opracowanej dokumentacji projektowej na kwotę 30 012,00 zł brutto.

Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 366/5178/23 z dnia 7 listopada 2023 r., poinformował o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Jak wynika z uchwały Powiat na chwilę obecną nie otrzymał dofinansowania, jednak wniosek uzyskał 9 pkt. i jeżeli zwiększony zostanie limit środków dostępnych dla województwa lubuskiego wniosek może otrzymać dofinansowanie, ponieważ wnioski z 9 punktami są następne w kolejności do otrzymania dofinansowania.

II. Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przyłęg-Górki Noteckie

Wniosek na remont złożony został w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór wniosków - lipiec 2024).

Planowany remont obejmie odcinek Przyłęg-Górki Noteckie o długości 0,81 km. Początek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000,00 (zjazd na Kolonię Kolejową 49-51), a koniec w km 0+810 (zjazd na Kolonię Kolejową 45). Na obszarze objętym remontem jezdni ma szerokość 5,50 m, a pobocza



gruntowe 0,75 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Brak jest prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania oraz spękania siatkowe. Zjazdy posiadają nawierzchnię nieulepszoną i nieutwardzoną, w większości jest to nawierzchnia gruntowa. Cała droga przebiega przez tereny leśne. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odpływ wody. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem: wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie radaru z wyświetlaczem prędkości na wjeździe do miejscowości Górki Noteckie.

Szacowany koszt zadania wynosi 812 260,10 zł brutto.

Dokumentacja projektowa opracowana została za kwotę 15 000,00 zł brutto i stanowi koszt własny Powiatu.

Na chwilę obecną nie są znane wyniki naboru wniosków.

III. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich

Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego złożony został w ramach Programu Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego na działce nr 654/19 przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich oraz budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia boiska wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr 654/19 oraz 654/1. Głównymi użytkownikami boiska będzie młodzież szkolna uczęszczająca do Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich. Poza zajęciami szkolnymi, będzie możliwość udostępniania boiska na różnego rodzaju rozrywki sportowe, SKS, a także indywidualnym osobom.

W ramach zadania zaprojektowano budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych 44,16x26,16m do gry w piłkę ręczną (1 kpl.), koszykówkę (2 kpl.), tenisa (1 kpl.), badmintonu (1 kpl.) i siatkówkę (1 kpl.). Zakupione zostanie również wyposażenia w postaci bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, zestawu do siatkówki, zestawu do tenisa i zestawu do badmintonu. Boisko zabezpieczone zostanie piłkochwytnymi o wysokości 4 m i 6 m. Zaplanowano również 2 kosze na śmieci. Dokumentacja projektowa boiska i oświetlenia konsultowana była z nauczycielami wychowania fizycznego w zakresie potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników.

Wskazana we wniosku całkowita wartość zadania wynosi 805 000,01 zł brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie 401 594,84 zł. W kosztach zadania uwzględnione zostały roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna z regulaminem oraz dokumentacja projektowa.

Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 22 140,00 zł brutto.

Przystępując do realizacji inwestycji, Powiat zobowiąże się, przez okres trwałości zadania inwestycyjnego, tj.: 10 lat od dnia zakończenia realizacji zadania, utrzymać funkcje sportowe



wybudowanego obiektu, a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportową.

Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.

Na chwilę obecną nie są znane wyniki naboru wniosków.

IV. Wymiana dwóch wind osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

W listopadzie 2024 r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki złożył wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymianę dwóch wind osobowych w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku. Wniosek został złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbioru tych obiektów - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Windy, które zaplanowane zostały do wymiany na nowe są użytkowane w szpitalu od 27 lat. Są to urządzenia awaryjne, których czas użytkowania ze względów bezpieczeństwa zbliża się do końca. Ich częste awarie i wyłączenia z ruchu powodują dezorganizację pracy oddziałów szpitalnych oraz znacząco utrudniają komunikację pacjentów, którzy zamiennie zmuszeni są do korzystania ze schodów. Ze względu na wiek wind coraz trudniej jest zdobyć na rynku części zamienne do nich i istnieje realna groźba ich całkowitego wyłączenia z eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. W ostatnich protokołach UDT z czerwca 2024 r. zawarto uwagę: „(...) ze względu na stopień wyeksploatowania (w szczególności instalacji elektrycznej) i intensywność eksploatacji dźwigu przewidzieć jego wymianę”.

Zadanie ma na celu zapewnienie ciągłej i samodzielnej dostępności pacjentów szpitalnych do Działu Fizjoterapii i pracowni diagnostycznych RTG, TK, USG, laboratorium. Pewna i niezakłócona komunikacja pomiędzy oddziałami szpitalnymi zlokalizowanymi na różnych kondygnacjach szpitalnych z wykorzystaniem wind osobowych, zapewni dostęp pacjentów do wszystkich komórek szpitalnych. Z usług szpitala korzystają pacjenci, którzy są w trakcie leczenia oraz w trakcie rehabilitacji leczniczej.

Szacowany łączny koszt zadania wyniósł 536 157,00 zł brutto, w tym deklarowany udział środków finansowych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. to 268 078,50 zł oraz udział środków PFRON w kosztach realizacji zadania wynikający z wniosku 268 078,50 zł.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w terminie do 31.10.2025 r.



Zadania, które zostały zakończone w 2024 r.:

I. Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Zwierzynie

Inwestycja zrealizowana została na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Zadanie polegało na kompleksowej budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Zwierzyn na ul. Wojska Polskiego, działka nr 345/25, na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Budynek dostosowany został do potrzeb 14 dzieci w wieku 10 – 18 lat. W ramach zadania budynek został doposażony w niezbędne media oraz częściowo w wymagane wyposażenie. Inwestycja powstała w ramach formuły zaprojektuj-wybuduj.

Dnia 5 marca 2024 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 737 660,59 zł brutto, z czego środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 2 720 000,00 zł.

II. Remont placu apelowego i ciągów komunikacyjnych przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie otrzymanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesy z dnia 14 czerwca 2024 r.

W ramach zadania wykonany został remont placu apelowego, chodników i dróg dojazdowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. na działce ewidencyjnej o nr 445/116. Inwestycja objęła m.in.: remont utwardzenia powierzchni gruntu - chodników obecnie z płyt betonowych i kostki bazaltowej, remont utwardzenia powierzchni gruntu - dróg dojazdowych z płyt betonowych, remont utwardzenia powierzchni gruntu - placu o nawierzchni betonowej. Wybór materiałów i prace prowadzone były w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Dnia 24 września 2024 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Łączny koszt zadania wyniósł 500 457,18 zł brutto, w tym środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 447 720,04 zł.

III. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F, ul. Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew

Inwestycja zrealizowana została na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zadanie zrealizowane zostało wspólnie z Gminą Dobiegniew na podstawie zawartego Porozumienia nr RG.032.1.2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania. Porozumienie sporządzone zostało w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina przedstawiła



swoje wytyczne dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla ich części zamówienia oraz wspólnie ustalono harmonogram realizacji robót, tak by powiązać obydwa zadania inwestycyjne i móc zamieścić stosowne opisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Droga objęta zadaniem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1371F, w ciągu ul. Mickiewicza, na działce nr 85/2 w miejscowości Dobiegniew. Przebudowa objęła odcinek drogi powiatowej 1371F o długości około 708 mb. Zakres inwestycji obejmował: przebudowę jezdni, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników, budowę zatok postojowych, budowę peronu przy przystankach autobusowych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, profilowanie poboczy, profilowanie terenów zielonych w celu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem elektrycznym, kanalizacją sanitarną oraz wodociągową wraz z przyłączami.

Dnia 9 lipca 2024 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Łączny koszt zadania wyniósł 8 575 277,68 zł brutto, w tym: środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych 7 350 000,00 zł oraz dotacja przekazana przez Gminę Dobiegniew 47 962,16 zł. Pozostałe koszty stanowiły wkład własny Powiatu.

IV. Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry

Remont drogi zrealizowany został na podstawie umowy Nr 3/9/5/2023 z dnia 7 września 2023 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 19 grudnia 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyremontowany odcinek drogi znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry, działka ew. nr 208, 202. Początek opracowania zlokalizowany został w km 0+000,00 (początek terenu zabudowanego poruszając się w kierunku centrum miejscowości), a koniec w km 0+732,01 (początek nowej nakładki na drodze powiatowej). Realizacja zadania polegała na: wykonaniu frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej, remoncie istniejących zjazdów, wykonaniu nowej nawierzchni - ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wyprofilowaniu poboczy gruntowych, wykonaniu oznakowania poziomego. Zadanie przyczyniło się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz rowerowego.

Dnia 22 kwietnia 2024 r. nastąpił końcowy odbiór zadania.

Całkowita wartość zadania wyniosła 589 130,03 zł brutto, w tym dofinansowanie 290 260,02 zł.

V. Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów

Remont przedmiotowego odcinka drogi zrealizowany został na podstawie umowy Nr 6/9/4/2023 z dnia 7 września 2023 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 19 grudnia 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Zakres zadania objął odcinek drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów, działki ew. nr 299/3, 300/3, 301/3, 302/3, 303/3. Początek opracowania zlokalizowany został w km 0+000,00 (granica powiatu/województwa), a koniec w km 2+000,00. Realizacja inwestycji miała na celu wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, remoncie istniejących zjazdów, wykonaniu nowej nawierzchni zjazdów, wyprofilowaniu poboczy gruntowych, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu oznakowania poziomego.

Końcowy odbiór zadania nastąpił dnia 19 kwietnia 2024 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 100 699,84 zł brutto, w tym dofinansowanie 546 044,92 zł.

VI. Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin-Lipinka

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy Nr 15/30/6/2023 z dnia 31 października 2023 r., zmienionej Aneks nr 1 z dnia 23 lutego 2024 r. o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyremontowany odcinek drogi o długości 2876,06 m znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin-Lipinka. Realizacja zadania miała na celu wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zastosowanie oznakowania poziomego stanowiło odtworzenie stanu istniejącego. Remont przyczynił się do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego i rowerowego poprzez wprowadzenie radarów z wyświetlaczem prędkości, które umieszczone zostały na wjazdach do miejscowości Słowin i Lipinka.

Końcowy odbiór zadania nastąpił dnia 22 kwietnia 2024 r.

Łączny koszt zadania wyniósł 1 396 176,11 zł brutto, w tym dofinansowanie 693 088,00 zł.

VII. Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F


Remont dróg zrealizowany został na podstawie otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesy z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zadanie polegało na remoncie nawierzchni dróg znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F, a zakres robót obejmował m. in.: zmianę nawierzchni istniejącej jezdni, zmianę nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw.

Dnia 20 sierpnia 2024 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Łączny koszt zadania wyniósł 1 225 236,81 zł brutto, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosły 1 183 856,47 zł.

Projekty realizowane w roku 2024:



I. Zespół Szkół w Drezdenku

W okresie 01.09.2023-30.06.2024 w Zespole Szkół w Drezdenku realizowane było zadanie pn.: „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” zgodnie z umową dotacji numer 23/0698 w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone w Zespole Szkół następujące czynności:

1. Zakupione zostało wyposażenie pracowni – Ekopracownia OZE:
 - a. pompa ciepła wraz z akcesoriami;
 - b. rekuperator;
 - c. edukacyjne zestawy solarne – 3 komplety;
 - d. modele edukacyjne;
 - e. urządzenia do pomiaru: miernik promieniowania słonecznego, pirometr;
 - f. monitor interaktywny 75' z podstawą jezdnią;
 - g. meble do klasy: ławki, krzesła, biurko i fotel;
 - h. gadgety na wydarzenia edukacyjne;
 - i. roll-up;
 - j. tablice informacyjne – 2 szt.
2. Zorganizowane zostały wycieczki dla 30 uczniów z technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej:
 - a. wycieczka do Elektrowni Wodnej Dychów PGE;
 - b. wycieczka do Centrum Energetyki Odnawialnej UZ w Sulechowie.
3. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu montażu instalacji rekuperatora z bypassem dla uczniów z technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej i technikum budowlanego. Warsztaty trwały dwie godziny lekcyjne:
 - a. rok 2023: dwa warsztaty łącznie dla 22 uczniów;
 - b. rok 2024: trzy warsztaty łącznie dla 30 uczniów.
4. Przeprowadzenie ekolekcji dla 501 uczniów Zespołu Szkół z zakresu m.in. przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 - a. rok 2023: siedem ekolekcji;
 - b. rok 2024: 13 ekolekcji.
5. Zorganizowane zostały dwa wydarzenia edukacyjne dla 750 osób:
 - a. Dzień Ziemi;
 - b. Dzień Pustej Klasy.
6. Opublikowane zostały artykuły:
 - a. na stronie internetowej Zespołu Szkół;
 - b. na stronie internetowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego;
 - c. w „Gazecie Drezdeneckiej”;
 - d. w gazecie wydawanej przez Powiat „Głos Powiatu” – dostępna także na stronie internetowej Powiatu;
 - e. na profilu Powiatu w serwisie Facebook;
 - f. na profilu Zespołu Szkół w serwisie Facebook, w tym na profilu szkolnej gazetki i biblioteki.

Łączna kwota wydatków to 83 359,16 zł: 75 000,00 zł dofinansowania i 8 359,16 zł wkład własny.

II. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 14.09.2023 r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadeklarował chęć przystąpienia do projektu „Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy”, przygotowywanego i realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – edukacja, działanie 6.5 kształcenie zawodowe, cel „f”.

Projekt, realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich, zakłada, że w okresie 01.04.2024-31.03.2026 objętych wsparciem zostanie 126 uczniów. Przewidziana została realizacja następujących działań:

1. Doradztwo indywidualne oraz diagnoza indywidualnych potrzeb dla 126 uczniów;
2. Szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do nabywania kompetencji / kwalifikacji rynkowych dla uczniów:
 - a. Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym dla 20 osób;
 - b. Kurs spawania metodą MAG 135 dla 20 osób;
 - c. Prawo jazdy kategorii B dla 30 osób;
 - d. Prawo jazdy kategorii E do B dla 20 osób;
 - e. Obsługa klimatyzacji pojazdu – F-Gazy dla 10 osób;
 - f. ECDL ADVANCED A1/A2 dla 60 osób;
 - g. Programowanie Javascript dla 20 osób;
 - h. Programowanie PHP dla 20 osób;
 - i. Projektowanie CAD dla 20 osób;
 - j. Prototypowanie 3D dla 20 osób;
 - k. Programowanie inteligentnych aplikacji dla 20 osób;
 - l. Wykorzystanie roślin ozdobnych na terenach zielonych dla 20 osób;
 - m. Elementy rachunku ekonomicznego w zarządzaniu terenów zielonych dla 20 osób;
 - n. Fotografia krajobrazowa dla 20 osób;
 - o. Kurs obsługi profesjonalnych programów do projektowania terenów zieleni dla 20 osób;
 - p. Analiza wody, gleby i powietrza dla 20 osób;
 - q. Warsztaty wyrównujące deficyty i przeciwdziałające wypadaniu uczniów z systemu szkolnego dla 124 osób;
 - r. Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dla 60 osób;
 - s. Warsztaty z zakresu autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej na ścieżkach zawodowych dla 60 osób;
 - t. Umiejętność pracy w zespole dla 60 osób.
3. Realizacja staży uczniowskich dla 43 osób;
4. Wsparcie trzech nauczycieli technikum informatycznego w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji w branżach (dziedzinach), w których kształcą:
 - a. Programowanie JS
 - b. Programowanie PHP
 - c. Fusion 360
 - d. Spawanie światłowodów

5. Dopuszczenie szkół w nowoczesny sprzęt i narzędzia poprawiające jakość kształcenia w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik ochrony środowiska.

W ramach projektu udzielone jest wsparcie finansowe w wysokości 1.388.560,24 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.243.092,02 zł.

Zaplanowane projekty do realizacji w roku 2025:

1. Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR zaplanowany w okresie I kw. 2025 r. – II kw. 2027 r. dla uczniów Zespołu Szkół w Drezdenku realizowanego w ramach partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem.
2. Przewidziana została realizacja następujących działań:
 - a. Doradztwo zawodowe.
 - b. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów.
 - c. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.
 - d. Szkolenia i kursy zawodowe dla nauczycieli.
 - e. Staże i praktyki dla nauczycieli.
 - f. Modernizacja pracowni zawodowych: zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i klas lekcyjnych.
 - g. Modernizacja budynków szkolnych, w których odbywają się zajęcia uczniów szkół zawodowych.
3. Łączna liczba uczestników projektu: 192 osoby.

Całkowita wartość projektu 2.621.948,25 zł: wartość dofinansowania: 2.279.955,00 zł i wkład własny 341.993,25 zł.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Roman Cisowski

